

# 凤 县 财 政 局

---

## 2023 年凤县小峪河唐藏镇段防洪工程 (1 期) 项目绩效评价报告

根据财政部《关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知》(财预〔2020〕10号)、《宝鸡市加快实现预算绩效管理改革目标行动方案》(宝市财办检〔2021〕16号)、《凤县财政局关于开展2023年度财政重点项目绩效评价工作的通知》(凤财发〔2024〕45号)及凤县相关文件要求,凤县财政局成立绩效评价工作组,于2024年5月7日至9日深入项目实施单位及项目现场,通过座谈交流、查阅资料、现场查看、问卷调查、查询账务系统、对比分析、综合研判等方式,在项目单位自评的基础上,遵循科学、规范、客观、公正的原则,对2023年凤县小峪河唐藏镇段防洪工程(1期)项目开展了绩效评价。现将评价情况报告如下:

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况

1. 项目名称: 2023 年凤县小峪河唐藏镇段防洪工程 (1 期) 项目
2. 主管部门: 凤县水利局
3. 实施单位: 凤县河流治理工程项目办公室
4. 项目投资: 项目总概算 1,910.76 万元

5. 项目预算：项目（1期）财政预算资金 831.00 万元

6. 项目内容

根据陕西省水利厅（陕水河湖发〔2022〕98号），基本同意项目总工程主要建设内容：新修护岸长度 3012.2m，其中曹家庄村 1 组段左岸长 1002.9m，李家庄村 1 组段右岸长 602.9m，辛家庄村 5、6 组段左岸 1035.9m、右岸 370.5m；（2）加固工程长 510.5m，其中辛家庄村 5、6 组段右岸长 140.0m，庞家河村 3 组段左岸长 256.1m；（3）附属工程：新建下河踏步 5 处。

根据宝鸡市水利局《关于凤县小峪河唐藏段防洪工程（一期）招标实施方案的批复》（宝水发〔2023〕35号），项目主要建设内容：治理河段总长 1.4Km，新修护岸长度 1377.7m，其中：李家庄村 1 组段长 374.8m，沿线布置下河踏步 1 处；曹家庄村 1 组段长 1002.9m，沿线布设下河踏步 2 处。

7. 实施期限：2023 年 4 月至 2023 年 10 月

8. 预期效益：通过项目实施，不仅可保证区域河道周边农田、群众房屋和生命财产等设施安全，有效保障沿岸 465 人、180 亩耕地安全度汛；还能提升小峪河的水资源配置能力，使当地自然生态环境得到有效治理和保护，更能进一步提升当地群众获得感、幸福感和安全感；对于助力乡村振兴，推动农业增效、农民增收、农村经济社会可持续发展具有重要的作用。

## **（二）项目预算资金安排情况**

1. 项目资金计划情况

根据宝鸡市财政局《关于下达 2023 年第二批中央水利发展资金的通知》（宝市财办农〔2023〕64 号）、《关于提前下达 2023 年中央水利发展资金的通知》（宝市财办农〔2022〕134 号）、宝鸡市水利局《关于下达 2023 年中央水利发展资金中小河流治理项目计划的通知》（宝水发〔2023〕5 号）和凤县财政局《关于下达 2023 年中央水利发展资金的通知》（凤财预发〔2023〕53 号），预算安排凤县小峪河唐藏镇段防洪工程（1 期）项目资金为 831.00 万元。详见表 1。

## 2. 项目资金到位情况

2023 年 9 月 14 日，财政部门共拨付到位项目资金 831.00 万元，预算资金到位率 100%，详见表 1。

**表 1 项目资金预算及到位情况表**

单位：万元

序号	项目名称	预算金额	到位金额	到位率
1	2023 年凤县小峪河唐藏镇段防洪工程（1 期）项目	831.00	831.00	100%
	合计	831.00	831.00	100%

## （三）项目预算资金执行情况

截至 2024 年 2 月 6 日，项目共支出各项资金 485.00 万元，预算执行率为 58.36%；其中工程建设支付 407.00 万元，占合同价（730.95 万元）的 55.68%。详见表 2。

**表 2-1 项目预算资金执行情况表**

单位：万元

序号	项目名称	预算及到位资金	预算执行资金	预算执行率	备注
1	2023 年凤县小峪河唐藏镇段防洪工程（1 期）项目	831.00	485.00	58.36%	—
	合计	831.00	485.00	58.36%	—

表 2-2 项目预算资金执行情况表（工程建设） 单位：元

序号	项目名称	中标及合同价	实际支出资金	执行率	备注
1	一标段	2,605,686.24	1,400,000.00	53.73%	
2	二标段	4,703,808.33	2,670,000.00	56.76%	
	合计	7,309,494.57	4,070,000.00	55.68%	

表 2-3 项目资金预算执行情况表（明细） 单位：元

序号	项目名称	施工单位	中标价/合同价	审定价	支出资金	支出时间
1	凤县小峪河唐藏镇段防洪工程一标段	陕西亘业建设工程有限公司	2,605,686.24	未审计	880,000.00	2024.02.06
					520,000.00	2023.09.15
	小计	2,605,686.24	未审计	1,400,000.00	-	
2	凤县小峪河唐藏镇段防洪工程二标段	陕西太和建设工程有限公司	4,703,808.33	未审计	1,770,000.00	2024.02.06
					900,000.00	2023.09.15
	小计	4,703,808.33	未审计	2,670,000.00	-	
3	凤县小峪河唐藏镇段防洪工程监理费	陕西江泉水利工程项目管理有限公司	269,600.00	未审计	150,000.00	2024.02.06
					80,000.00	2023.09.15
	小计	269,600.00	未审计	230,000.00	-	
4	凤县小峪河唐藏镇段防洪工程项目管理	中建鼎正项目管理有限公司宝鸡华盈分公司	596,800.00	未审计	90,000.00	2023.09.15
					100,000.00	2024.02.05
	小计	596,800.00	未审计	190,000.00	-	
5	凤县小峪河唐藏镇段防洪工程设计费	陕西雨泽水利水电设计有限公司	532,000.00	未审计	350,000.00	2023.09.15
6	凤县小峪河唐藏镇段防洪工程检测费	宝鸡金渭水利工程质量检测有限公司	19,900.00	未审计	10,000.00	2023.09.15
	合计		8,727,794.57	-	4,850,000.00	-

注：项目监理和项目管理合同金额中包含小峪河和旺峪河两个工程；项目监理发票、项目管理发票及支付金额未按照工程量进行分配。

#### （四）项目实施及绩效目标完成情况

##### 1. 项目前期相关工作情况

项目单位委托陕西雨泽水利水电设计有限公司完成工程勘察任务；2023年1月14日，陕西省水利厅以《关于凤

县小峪河唐藏镇段防洪工程初步设计的批复》（陕水河湖发〔2022〕98号）文件下发了工程初设批复；2023年2月7日，宝鸡市水利局以《关于凤县小峪河唐藏镇段防洪工程（一期）招标实施方案的批复》（宝水发〔2023〕35号）下发了的工程（一期）招标实施方案实施；2023年4月5日完成了项目工程建设招投标工作，陕西亘业建设工程有限公司中标一标段，中标价2,605,686.24元，2023年4月12日，项目实施单位与其中标施工企业签订了工程建设合同，约定合同建设期为180天；陕西太和建设工程有限公司中标二标段，中标价4,703,808.33元，2023年4月10日，项目实施单位与其中标施工企业分别签订了工程建设合同，约定合同建设期为240天；2023年4月10日，与陕西江泉水利工程项目管理有限公司签订了工程监理合同；2023年4月14日，与中建鼎正项目管理有限公司签订了工程项目管理服务合同；同时，还与宝鸡金渭水利工程质量检测有限公司签订了工程质量检测合同。

表3 项目施工及相关实施单位情况表 单位：元

序号	项目名称	合同价	实施单位	合同签订日期
1	工程建设费	2,605,686.24	陕西亘业建设工程有限公司（1标段）	2023.04.12
		4,703,808.33	陕西太和建设工程有限公司（2标段）	2023.04.10
2	工程设计费	532,000.00	陕西雨泽水利水电设计有限公司	日期不详
3	工程质量检测费	19,900.00	宝鸡金渭水利工程质量检测有限公司	日期不详
4	工程监理费	269,600.00	陕西江泉水利工程项目管理有限公司	2023.04.10
5	项目管理费	596,800.00	中建鼎正项目管理有限公司	2023.04.14
	合计	8,727,794.57		—

## 2. 项目工程实施及完成情况

项目实际从2023年4月20日开工建设，2023年10月

10日完工,2023年12月28日完成了工程质量检测和完工验收,并出具工程完工鉴定书和完工验收报告,确定工程合格;截至本次评价之日,项目尚未完成竣工验收和工程结算审计工作。项目主要(数量、质量、时效)目标任务完成情况详见表4。

表4 项目绩效目标任务完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	完成情况
产出指标	数量指标	治理中小河流长度	1377.7m	1390.7m	√
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	√
	时效指标	项目完成期限	2023.10	2023.10	√
	成本指标	工程造价(万元)	≤831.00	485.00	√
效益指标	经济效益指标	保护面积(进而保障农民收入)	180亩	180亩	√
	社会效益指标	保护人口	465人	465人	√
		助力乡村振兴作用	明显	明显	√
	生态效益指标	保护生态环境情况	明显	明显	√
		水环境保护	明显	明显	√
	可持续影响指标	正常运行期限	30年	预计30年	√
工程运行情况		良好	良好	√	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿岸群众满意度	≥95%	97%	√

(注:表4中部分指标是评价组根据项目单位提供有关资料、评价组收集到的相关资料以及本次评价检查情况而调整的绩效目标及其完成值)。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 评价依据

1. 中、省、市、县现行相关政策文件;
2. 宝鸡市财政局《关于提前下达2023年中央水利发展资金的通知》(宝市财办农〔2022〕134号)、《关于下达2023年第二批中央水利发展资金的通知》(宝市财办农〔2023〕

64号)、凤县财政局《关于下达2023年中央水利发展资金的通知》(凤财预发〔2023〕53号)等相关文件;

3.项目实施单位提供的相关资料,包括项目申报资料、项目自评报告、绩效目标表、资金到账及资金支出凭证,验收、审计相关资料,项目实施及管理等相关资料;

4.评价工作人员通过现场调查、核实、问卷等获得的资料;

5.其他相关资料。

## **(二) 评价目的**

运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法,全面、客观反映财政支出项目完成情况和实施效果。同时,及时总结经验,分析存在的问题,采取有效措施改进和加强项目管理,为政府相关决策提供参考依据。

## **(三) 评价方法**

采用比较、因素分析、公众评判等评价方法,在项目单位自评的基础上,组成包括行业专家、财务专家在内的评价组,通过统计汇总与数据分析、整体评价与现场评价、走访惠及群众及问卷调查等方式进行绩效评价,形成评价结论,撰写评价报告。

## **(四) 评价标准**

2023年凤县小峪河唐藏镇段防洪工程(1期)项目绩效评价采用百分制得分。评价指标共设置5个一级指标、17个二级指标、25个三级指标。评价结果分为优秀、良好、一般、差4个评价等次,根据计算结果的分值,确定评价项目最后

达到的等次。具体见表 5。

表 5 评价结果等次表

评价等次	优秀	良好	一般	差
分值 S	$S \geq 90$	$90 > S \geq 80$	$80 > S \geq 60$	$S < 60$

### (五) 评价局限性

尽管评价组在评价中力求科学、规范、客观和公正，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价时间、人力等限制，获取数据与信息来源存在局限性；二是评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性；三是受问卷调查覆盖面及被调查者认知、愿望等方面的主观倾向性限制，社会公众及服务对象满意度测评结果可能存在一定局限性。

## 三、绩效指标分析

### (一) 决策

项目决策从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价。项目决策满分 12 分，得分 7.5 分。具体得分详见表 6。

表 6 项目决策绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	12	项目立项	立项依据充分性	2	2
			立项程序规范性	2	1.5
		绩效目标	绩效目标合理性	2	1
			绩效指标明确性	2	1
		资金投入	预算编制科学性	2	0
			资金分配合理性	2	2
合计	12	—	—	12	7.5

## 1. 项目立项方面

(1) 立项依据充分性方面。项目的立项符合国家相关法律、法规和政策规定，符合国家财政专项资金支持方向，符合凤县水利事业及经济社会发展实际需要。

(2) 立项程序规范性方面。项目能按照规定的申请程序、审核程序、评估程序进行立项，程序规范。但项目实施工作计划不明确，项目虽然有实施方案，但项目实施方案中时效计划不够明确；项目不同资料中对同一工程名称描述不够一致（如，有的资料中用护岸工程，有资料中用布设防洪工程）；项目事前绩效评估等工作存在不足。

## 2. 绩效目标方面

(1) 绩效目标合理性方面。项目有预期绩效目标，但部分绩效目标设置不够合理。如，原绩效目标表中项目保护耕地面积 180 平方千米（1 平方千米等于 1500 亩）设置不合理；生态保护、水环境保护和投资完成比例目标值设置为 100 不妥（主要原因；一是完成率或比例应该用百分号（%）；二是环境保护要完全达到 100%，一般很难做到，也不够科学；建议一般无法准确用定量数据表示的目标值可采取定性目标值）。

(2) 绩效指标明确性方面。项目有预期绩效目标，但部分绩效目标设置不明确。如，数量仅有一个指标，其他数量（踏步）指标不明确。

## 3. 资金投入方面

(1) 预算编制科学性方面。项目预算编制不够精准，。

主要是项目中标/合同金额(872.78万元)与预算金额(831.00万元)不一致,且超出了预算金额。

(2)资金分配合理性方面。项目财政资金安排较为合理,财政安排资金与项目实际单位预算需求基本一致。

评价组认为,项目决策从整体上看,立项规范、预算较为精准,决策依据充分、程序合规,符合相关政策。但项目预算编制不够精准,事前绩效评估等工作存在不足,绩效目标设置不合理、不明确。

## (二) 过程

项目过程从资金管理和组织实施两个方面进行评价。项目过程满分15分,得分9.5分。具体得分详见表7。

表7 项目过程绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
过程	15	资金管理	资金到位率	3	3
			预算执行率	3	0
			资金使用合规性	3	3
		组织实施	管理制度健全性	3	2
			制度执行有效性	3	1.5
合计	15	—	—	15	9.5

### 1. 资金管理方面

(1)资金到位率方面。财政部门能及时将预算资金拨付到位,资金拨付进度能够保证项目进展,资金到位率100%。

(2)预算执行率方面。项目财政预算资金831.00万元,项目共支出各项资金485.00万元,预算执行率仅为58.36%,项目预算执行率明显偏低(预算执行率低于60%不得分)。

(3)资金使用合规性方面。项目资金支出符合国家有关

政策及其专项资金管理办法等相关规定，手续齐全，未发现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。

## 2. 组织实施方面

(1) 管理制度健全性方面。项目单位有相应的业务管理和财务等制度。但制度不够规范，既没有发布日期，也没有加盖公章。

(2) 制度执行有效性方面。项目单位基本能遵守相关法律法规和相关管理规定，做好项目建设和财务管理工作。但项目单位制度执行不够到位，考核、检查等资料不明确；个别合同不规范，无合同签订日期；总结自评及信息采集工作不规范。

评价组认为，项目过程从整体上看，项目有相关制度，资金分配合理、资金到位及时有效。但预算执行率低，制度执行不到位，考核、检查等资料不明确，总结自评及信息采集工作不规范。

### (三) 成本

项目成本从经济成本、社会成本、生态环境成本三个方面进行评价。项目成本满分 13 分，得分 13 分。具体得分详见表 8。

表 8 项目成本绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
成本	13	经济成本	单位成本或分项成本节约率	5	5
		社会成本	社会发展负作用	4	4
		生态环境成本	自然生态环境负作用	4	4
合计	13	—	—	13	13

1. 经济成本方面。从项目招投标及实际支出情况看，项目支出能控制在预算范围内，成本控制较好。

2. 社会成本方面。项目的实施，得到了沿岸群众的大力支持，无社会发展负面作用。

3. 生态成本方面。项目实施不仅可保证区域河道周边农田、群众房屋和生命财产等设施安全，有效保障沿岸的耕地安全度汛；还能使当地自然生态环境得到有效治理和保护。因此，无生态成本负面影响。

评价组认为，项目经济成本控制较好，社会成本方面无影响社会发展和稳定的负面因素，生态环境成本方面无影响生态发展的负作用。

#### （四）产出

项目产出从产出数量、产出质量、产出时效三个方面进行评价。项目产出满分 25 分，得分 24.5 分。具体得分详见表 9。

表 9 项目产出绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
产出	25	产出数量	项目数量目标完成情况	10	10
		产出质量	项目质量目标完成情况	10	10
		产出时效	项目按期完成情况	5	4.5
合计	25	—	—	25	24.5

1. 产出数量方面。从项目单位提供的相关资料、报告显示及现场检查情况看，项目已完成了年度数量建设目标任务。

2. 产出质量方面。从项目现场查看情况看，工程项目建设质量较好，也完成了质量检测和完工验收工作，认定工程

合格。

3. 产出时效方面。虽然项目能按期完成建设内容和目标任务。但项目竣工验收及审计工作不够及时，工程完工超过半年时间，至今仍未进行项目竣工验收和审计，在一定程度上影响了项目时效性。

评价组认为，项目已完成了数量、质量建设目标任务，但由于尚未完成竣工验收和审计等工作，影响了项目产出时效性。

### （五）效果

从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、受表彰情况、满意度六个方面进行评价。项目效益满分为 35 分，得分为 31.7 分。具体得分详见表 10。

表 10 项目效果绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
效果	35	经济效益	促进防灾减灾和经济发展的作用情况	4	4
		社会效益	保证岸固河畅,保障民生安全的作用情况	4	4
			防止山洪暴发,抑制洪水泛滥的作用情况	4	4
			防范自然灾害的作用情况	4	4
		生态效益	生态环境方面的作用情况	3	3
		可持续影响	促进长效治理和可持续发展的作用情况	3	3
		受表彰情况	受到国家、省、市各级表彰奖励情况	3	0
		满意度	服务对象及群众满意程度	10	9.7
总分	35			35	31.7

1. 经济效益方面。项目实施能有效保障 180 亩农田耕地面积，促进农业增效、农民增收，农村经济发展效果明显，预期经济效益较好。

2. 社会效益方面。通过项目实施，不仅可保证区域河道周边农田、群众房屋和生命财产等设施安全，有效保障沿岸465人、180亩耕地安全度汛；还能提升小峪河的水资源配置能力，使当地自然生态环境得到有效治理和保护；更能进一步提升当地群众获得感、幸福感和安全感；对于助力乡村振兴，推动农业增效、农民增收、农村经济社会可持续发展具有重要的作用。

3. 生态效益方面。项目实施不仅可保证区域河道周边农田、群众房屋和生命财产等设施安全，有效保障沿岸的耕地安全度汛；还能使当地自然生态环境得到有效治理和保护。因此，项目生态效益较好。

4. 可持续影响方面。通过项目实施，助力乡村振兴，促进农业增效、农民增收和农村经济社会可持续发展作用较为明显。

5. 受表彰情况。项目实施单位--凤县水利局相关工作2023年尚未受市级以上表彰奖励。

6. 满意度方面。通过深入项目地部分干部群众及调查问卷结果显示，群众满意度为97%，群众满意度高。

评价组认为，项目经济效益、社会效益、生态效益好，群众满意度较高，专项资金的社会效益作用发挥较为充分。

#### **四、综合评价结论**

2023年凤县小峪河唐藏镇段防洪工程（1期）项目资金安排符合相关法律、法规及政策要求，符合凤县助推乡村振兴和社会发展需要。立项依据充分、程序规范、资金到位及

时，基本能按期完成项目建设目标任务，项目预期经济效益、生态效益、社会效益较好。但项目仍存在预算执行率低，制度建设不到位、总结自评及信息采集工作不规范，绩效目标设置不合理等问题。结合单位自评、信息采集、问卷调查等情况，经评价组认真评价，项目绩效评价综合得分为 86.2 分，整体评价结论为“良好”。

## 五、存在问题

**（一）项目预算执行率偏低。**本项目财政预算资金 831.00 万元，截至本次评价之日，项目共支出各项资金 485.00 万元，预算执行率仅为 58.36%，预算执行率明显偏低。

**（二）项目相关工作不到位。**一是制度建设及制度执行存在不足。已有的管理办法、制度不规范，既没有发布日期，也没有加盖公章。二是合同管理不到位，个别合同无日期，合同有效性不足。三是项目虽然有实施方案，但实施时效计划不明确。四是项目竣工验收、决算和审计不及时。

**（三）项目绩效管理工作存在不足。**尽管项目实施单位已开展了绩效管理工作，但仍存在着对预算绩效管理认识不够到位，绩效管理机制尚未建立，绩效目标设置不够合理、不够明确，绩效自评工作不规范，自评报告不详实，绩效责任约束作用不强等问题。

## 六、建议

**（一）加强项目预算管理，提高预算执行率。**一是项目单位要提高认识，坚决纠正“重编制、轻执行”的现象；要切实提高使用资金的效率性，强化财务管理的透明性，确保内

部财务信息沟通的快速性，并及时对资金运用的效率进行评价和反馈，合理安排预算资金，着力加强财政监督，强化内部财政工作，有效激发预算资金提质增效。二是项目单位应当按照国家相关规定及合同约定的支付方式、程序和时限要求，及时、规范办理项目相关支付业务，严格按照批复的预算、用款计划及合同约定的要求以及项目的进度及时支付项目资金，着力提高预算执行率。

**（二）重视项目相关工作，发挥财政资金效能。**一要建立健全项目相关管理制度，重点完善项目实施中的管理、监督、考核、财务等制度，对不够完善的制度要及时修订、完善，坚持为用而建，增强制度建设和制度执行的科学性、针对性和实效性。二要强化制度的执行力和约束力。“制度的生命力在于执行”。因此，要切实强化制度意识，自觉尊崇制度、严格执行制度，坚决维护制度的严肃性和权威性；要建立全覆盖的制度执行监督、考核、奖惩和追究机制，强化日常督察和专项检查，不断增强制度的执行力和约束力，让制度管用见效。三要加强合同管理。合同管理是指对合同依法进行订立、履行、变更、解除、终止以及审查、监督、控制等一系列行为的总称。合同管理必须是标准化、常态化的全过程的动态管理，由合同洽谈、草拟、签订、生效开始，直至合同失效为止，都要纳入统一的规范管理。项目实施所签订的合同，不仅要内容完整、科学、规范，符合合同必要的要求；也要审核合同条款是否齐全、完备、严谨，以保证所签订的合同合法有效、切实可行；还要注意合同签订时的

最后签字、盖章及签署日期等环节，确保合同文本完整、合法、有效。四要明确项目实施时效计划方案，建议项目单位应在项目实施前期组织人员，认真制定切实可行的项目实施方案，尤其要明确项目实施期限、时效等工作计划安排，为项目顺利实施提供保障和依据。五要加快工程竣工验收、决算和审计审核工作步伐，尽快完成工程竣工验收及审计审核工作。

**（三）增强绩效意识，强化绩效管理。**一是项目单位要切实增强绩效管理理念，树立绩效管理意识，筑牢“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，要学懂弄通项目绩效考核指标的各项要求，掌握指标内容和含义，努力提高绩效目标编制的完整性和规范性，并要着力健全项目绩效长效机制。二是项目单位要强化预算绩效目标管理，科学设置项目绩效目标，切实增强绩效目标的完整性、相关性、适当性和可行性，确保项目绩效目标与政策目标、社会公众需求、财政投入规模、部门职责职能、项目实施计划等相匹配。三是项目单位要切实担负起预算绩效管理主体责任，进一步完善内部管理机制，严格按照既定的项目绩效目标指标任务，科学规划行动方案，制定确保项目目标实现的保障措施，同时，要加强预算绩效管理的监督检查力度，着力提高财政资金使用效益。四是项目单位要扎实开展绩效自评工作，通过对项目相关制度建立情况、资金使用情况、绩效目标实现等情况进行自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问

题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。同时，要认真、准确填写自评数据表，形成详实的自评报告。五是有关部门应加强对预算单位的培训，增强预算单位绩效意识，有效提高绩效目标编报的规范性和及时性，并将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，强化绩效目标审核，对绩效目标内容不完整、绩效指标细化程度不够、指标设置不规范等问题，及时反馈预算单位进行调整完善；对不符合要求、审核不通过的项目不安排预算；对审核通过的项目，绩效目标与预算同步批复下达。

附件：2023年凤县小峪河唐藏镇段防洪工程（1期）项目  
绩效评价得分表



附件：

2023年凤县小峪河唐藏镇段防洪工程（1期）项目绩效评价得分表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	12	项目立项	立项依据充分性	2	2
			立项程序规范性	2	1.5
		绩效目标	绩效目标合理性	2	1
			绩效指标明确性	2	1
		资金投入	预算编制科学性	2	0
			资金分配合理性	2	2
过程	15	资金管理	资金到位率	3	3
			预算执行率	3	0
			资金使用合规性	3	3
		组织实施	管理制度健全性	3	2
			制度执行有效性	3	1.5
成本	13	经济成本	单位成本或分项成本节约率	5	5
		社会成本	社会发展负作用	4	4
		生态环境成本	自然生态环境负作用	4	4
产出	25	产出数量	项目数量目标完成情况	10	10
		产出质量	项目质量目标完成情况	10	10
		产出时效	项目按期完成情况	5	4.5
效果	35	经济效益	促进防灾减灾和经济发展的作用情况	4	4
		社会效益	保证岸固河畅，保障民生安全的作用情况	4	4
			防止山洪暴发，抑制洪水泛滥的作用情况	4	4
			防范自然灾害的作用情况	4	4
		生态效益	生态环境方面的作用情况	3	3
		可持续影响	促进长效治理和可持续发展的作用情况	3	3
		受表彰情况	受到国家、省、市各级表彰奖励情况	3	0
		满意度	服务对象及群众满意程度	10	9.7

合计	100	—	—	100	86.2
----	-----	---	---	-----	------