

凤 县 财 政 局

凤县农业留凤关循环经济园区标准化厂房 及配套基础设施建设项目县级 配套资金绩效评价报告

为进一步加强财政资金管理，强化支出责任和效率意识，增加财政资金的使用效益，更好的优化资源配置，控制节约成本、提升公共产品质量和公共服务水平，依据《凤县财政局关于开展 2023 年度财政重点项目绩效评价工作的通知》（凤财发〔2024〕45 号）的具体要求，凤县财政局成立绩效评价工作组，制定工作方案，设定指标体系，遵循科学性、规范性、客观性、公正性的原则，于 2024 年 5 月 27 日至 2024 年 6 月 18 日，对凤县农业留凤关循环经济园区标准化厂房及配套基础设施建设项目县级配套资金开展了事后续效评价。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

陕西省严格落实《中华人民共和国预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）

等文件精神，在风险可控的前提下依法依规适度举债，保障基础设施和民生工程合理融资需求，确保政府融资在本级财政可承受能力范围内量力而行。本次发行凤县农业留凤关循环经济园区标准化厂房及配套基础设施建设项目专项债券（以下简称“专项债券”），是按照《中华人民共和国预算法》《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号），在遵循市场规则的基础上，积极探索地方园区建设的又一重大举措。凤县农业留凤关循环经济园区标准化厂房及配套基础设施建设项目2022年申请发行专项债券7100万元，其中20年期发行7100万元，本次专项债券还本付息资金来源于凤县留凤关循环经济园区标准化厂房及配套基础设施建设项目收入主要有标准化厂房租赁收入、培训中心租赁收入、污水处理费收入及物业费收入等，债务风险锁定在项目之内，并按照市场规则向投资者进行详细的项目信息披露，保障投资者权益，更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用。本次评价项目为“凤县农业留凤关循环经济园区标准化厂房及配套基础设施建设项目县级配套资金”。项目主管部门与实施单位均为凤县工业园区管理委员会。项目预算资金232.88万元，项目到位资金232.88元，项目支出232.88万元，项目资金支付232.88万元。

2. 项目主要内容

2023 年凤县农业留凤关循环经济园区标准化厂房及配套基础设施建设项目县级配套资金 232.88 万元为专项债利息。

3. 项目资金投入情况

2023 年项目实际投入资金 232.88 万元。

4. 项目支出和资金使用情况

2023 年项目实际支出资金 232.88 万元。

(二) 项目绩效目标

项目设置的年度总体目标为：按照凤财办债〔2023〕13 号文件要求，规范支出范围，加快预算资金执行进度，确保专款专用，充分发挥财政资金的使用效益，资金全部投入使用于项目建设。

项目设置的绩效指标为：数量指标，任务完成率 100%；质量指标，合规性 100%；时效指标，项目完成时效合规；成本指标，资金金额 232.88 万元；经济效益指标，推动地方经济高质量发展；社会效益指标，土地集约利用增强；生态效益指标，符合环保政策；可持续影响指标，生态环境持续改善；服务对象满意度指标，受益群众满意度达到 100%。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的与重点

本次绩效评价的对象为凤县农业留凤关循环经济园区

标准化厂房及配套基础设施建设项目县级配套资金。绩效评价目的主要包括全面掌握项目资金管理使用情况，形成重点绩效评价报告，根据存在问题，有针对性地提出整改意见或建议，指导和督促单位加强资金管理，加快支出进度，完善资金管理机制，提高财政资金使用效益，切实做到“花钱要问效，无效要问责”。

绩效评价重点主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况等。

(二) 绩效评价指标与方法

1. 绩效评价原则

(1) 科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

(2) 绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

(3) 政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

(4) 经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

(5) 依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。绩效评价工作组以正式程序得到的

资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

(6) 回避原则。评价工作人员和绩效评价工作组不得与项目相关单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

(7) 反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

(8) 保密原则。绩效评价工作人员和绩效评价工作组，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

2. 评价指标体系

根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关规定，结合项目实际情况，本次评价共设置决策指标、过程指标、产出指标、效益指标4个一级指标，对一级指标细分为12个二级指标，对二级指标细分为22个三级指标。

指标权重是指具体指标所占的分值，反映具体指标在指标体系中的重要性。本次绩效评价，对决策指标赋予17分、过程指标赋予23分、产出指标赋予32分、效益指标赋予28分，同时根据二、三级指标的重要性进行权重的分解。具体指标详见附件1《绩效评价指标体系及评分表》。

3. 评价方法

本次评价由凤县财政局组织实施，成立绩效评价工作组。评价以访谈、材料核查、座谈、问卷调查、选点抽查为基础，坚持定量优先、简便有效的原则，综合运用比较法、因素分析法等方法，对凤县农业留凤关循环经济园区标准化厂房及配套基础设施建设项目县级配套资金的使用、项目管理、综合效益等情况进行整体评价，评价结果采取评分与评级相结合的方式。评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（7）其他评价方法。

4. 评价结果等级划分

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)，本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价结论分为四级：评价得分大于或等于90分为优，80分(含)-90分为良，60分(含)-80分为中，小于60分为差。

(三) 绩效评价工作过程

1. 前期准备阶段

(1) 成立评价工作小组。由凤县财政局相关业务股室组成评价工作小组，召开绩效评价工作集中进点布置会即业务培训会，明确工作任务、绩效评价流程、时间安排，评价小组依据评价工作安排及时下发重点绩效评价通知。

(2) 收集评价相关资料。评价组长负责督促被评价单位，及时提供绩效目标申报表；目标完成情况印证资料；项目绩效自评报告；立项、执行、政策调整过程、管理组织实施等基础资料。并做好有关部门的沟通协调，确保资料收集工作顺利进行。

(3) 确定绩效评价方法。绩效评价组根据专项资金项目实施情况，结合评价对象属性和特点，确定绩效评价方法、评价指标体系和评价标准等内容，形成评价工作计划。有明确服务对象的项目，要研究制定项目满意度调查问卷，做好评价准备工作。

2. 组织实施阶段

(1) 掌握项目实施基本情况。评价小组深入被评价单

位，听取项目单位关于专项资金管理使用、项目实施效果等情况汇报，实际核查项目立项、实施、竣工验收、财务决算、工程结算审核报告等资料，整理数据文本形成评价工作底稿。

(2) 核实绩效目标完成情况。评价小组对项目单位提交的资料进行审核，并对收集的资料进行核实分析，要求被评价单位及时补充缺失的资料，核实查证全部资料后，开展现场勘查，座谈询问、发放调查问卷，查阅账本、凭证按程序进行项目重点评价。

3. 分析评价阶段

对收集的数据和资料进行汇总分析，依据项目支出绩效评价指标进行评分。绩效评价依照法律法规、国家有关政策以及绩效评价指标体系评分标准，结合被评价单位的实际情况，根据绩效评价查证或者认定的事实，客观公正、实事求是地对绩效情况进行写实性描述。对项目实施过程中比较突出的、创新性、建设性的做法进行总结，对项目存在的问题原因进行分析，提出针对性的建议。

4. 撰写报告阶段

(1) 整理复核资料。根据资料的审核情况，结合现场勘查，评价小组按工作分工，整理评价所需的基本资料和数据。

(2) 形成初步结论。按照专项资金的评价方法、评价标准、评价指标，评价组对评价对象的绩效情况进行全面的

定量、定性分析和综合评价量化打分，对本组评价结果进行汇总，形成初步结论。

(3) 反馈征求意见。评价小组将评价的初步结论，统一汇总，并由其负责反馈到资金主管部门，征求对被评价单位意见。

(4) 完成正式报告。结合被评价单位的反馈意见，评价组撰写形成正式报告。

5. 评价结果反馈阶段

绩效评价结束后，由评价小组提出整改建议，业务股室审定后，将评价报告反馈给资金使用部门。绩效评价结果在一定范围内公开，并作为安排下一年度预算安排的依据。

三、综合评价情况及评价结论

按照确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价打分，凤县农业留凤关循环经济园区标准化厂房及配套基础设施建设项目县级配套资金绩效评价得分为 88 分，评价结果等级为“良”，评分情况详见下表。

绩效指标评分表

报告绩效指标评分表			
一级指标	分值	得分	得分率
决策指标	17	15	88.23%
过程指标	23	21	91.30%
产出指标	32	24	75%

效益指标	28	28	100%
------	----	----	------

四、绩效评价指标分析

(一) 决策指标 (满分 17 分, 实得 15 分)

1、项目立项 (满分 6 分, 实得 6 分)

(1) 立项依据充分性 (满分 3 分, 实得 3 分)

孵化器的定位是服务于政府、产业和企业, 是一个介于市场和政府之间的组织, 向社会输出更好的产品——企业。凤县凤州现代科技产业园区中小企业孵化区标准化厂房项目以一定的公益性为载体, 为中小企业提供低成本创业孵化环境、为其配备资源, 提供准备创业所需的各种创业服务。项目资金筹措总额 14200 万元, 其中: 项目资本金投入 7100 万元, 约占总投资的 50%, 资金来源为企业自筹。债券融资 7100 万元, 约占总投资的 50%。经分析, 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策, 与部门职责范围相符, 属于部门履职所需, 符合行业发展规划和政策要求, 属于公共财政支持范围, 符合中央、地方事权支出责任划分原则, 与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

根据评分标准, 本指标满分 3 分, 扣 0 分, 评价得 3 分。

(2) 立项程序规范性 (满分 3 分, 实得 3 分)

凤县凤州现代科技产业园区开发建设有限责任公司负责凤州现代科技产业园区建设、运营, 是凤州现代科技产业园区管委会下设的园区开发总公司, 为国有全资控股企业,

注册资本 8,000 万元，目前无金融机构负债。负责建设园区中小企业孵化区标准化厂房三期建设项目，符合专项债券实施主体要求。经分析，项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估、集体决策。

根据评分标准，本指标满分 3 分，扣 0 分，评价得 3 分。

2、绩效目标（满分 7 分，实得 5 分）

（1）绩效目标合理性（满分 4 分，实得 4 分）

按照凤财办债（2023）13 号文件要求，规范支出范围，加快预算资金执行进度，确保专款专用，充分发挥财政资金的使用效益，全部资金用于项目建设中，确保数量指标、质量指标、时效指标、成本指标达到可预期指标值中。

根据评分标准，本指标满分 4 分，扣 0 分，评价得 4 分。

（2）绩效指标明确性（满分 3 分，实得 1 分）

产出指标中的数量指标未明确到数量值，效益指标通过项目建设带来经济效益，使经济效益指标带动农业、机械、社会服务业等的发展，刺激其他相关产业的发展，促进各项消费，推动地方经济高质量发展；社会效益指标，增强土地集约利用；生态效益指标，符合环保政策；可持续影响指标，持续改善环境。

根据评分标准，本指标满分 3 分，扣 2 分，评价得 1 分。

3、资金投入（满分 4 分，实得 4 分）

（1）预算编制科学性（满分 2 分，实得 2 分）

项目实施单位根据目标任务，申请了项目资金，列入部门预算，经人大审议，凤县财政局下达。经分析，预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目投资额与工作任務相匹配。

根据评分标准，本指标满分 2 分，扣 0 分，评价得 2 分。

(2) 资金分配合理性（满分 2 分，实得 2 分）

宝鸡市凤县财政局根据人大常委会审议通过的部门预算，下达项目资金。经分析，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

根据评分标准，本指标满分 2 分，扣 0 分，评价得 2 分。

(二) 过程指标（满分 23 分，实得 21 分）

1、资金管理（满分 11 分，实得 11 分）

(1) 资金到位率（满分 4 分，实得 4 分）

评价小组查阅了项目有关的预算资金下达文件：凤县财政局于以“凤财办预〔2023〕12 号”文件向凤县工业园区管理委员会下达凤县农业留凤关循环经济园区标准化厂房及配套基础设施建设项目县级配套资金预算资金 232.88 万元。经计算，下达预算资金 232.88 万元，实际到位资金 232.88 万元，资金到位率 100%。

根据评分标准，本指标满分 4 分，扣 0 分，评价得 4 分。

(2) 预算执行率（满分 4 分，实得 4 分）

经计算，凤县农业留凤关循环经济园区标准化厂房及配

套基础设施建设项目县级配套资金项目的实际到位资金为 232.88 万元，实际支出资金为 232.88 万元，预算执行率为 100%。

根据评分标准，本指标满分 4 分，扣 0 分，评价得 4 分。

(3) 资金使用合规性（满分 3 分，实得 3 分）

根据凤县工业园区管理委员会制定的《财务管理制度》，单位的所有支出应当严格按照国家有关财经纪律、财政法规、财务制度规定的开支范围及开支标准执行；国家财务规章制度没有统一规定的，按照市上有关部门及财政部门的相关规定执行。有指定项目和用途的专项资金，应当按照批准的项目，实行专款专用、单独核算，不得挤占、挪用、浪费、转移财政专项资金。经分析，项目的实施符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

根据评分标准，本指标满分 3 分，扣 0 分，评价得 3 分。

2、组织实施（满分 12 分，实得 10 分）

(1) 项目采购规范性（满分 2 分，实得 2 分）

招标方式：采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率，全场最高中标利率为各期债券的票面利率；标位限定：每一承销团成员最高、最低标位差为 50 个标位，无需连续投标。以后年度视情况进行调整；参与机构：陕西省政府债券公开发行承销团成员有资格参与本次投标；招标系统：陕西省财

政厅借用相关债券发行系统招标发行。经分析，项目采购方式符合规定。

根据评分标准，本指标满分 2 分，扣 0 分，评价得 2 分。

(2) 施工验收规范性 (满分 2 分，实得 2 分)

该资金拨付项目不存在验收程序。

根据评分标准，本指标满分 2 分，扣 0 分，评价得 2 分。

(3) 项目质量可控性 (满分 4 分，实得 4 分)

通过市场调查，获得尽可能多的信息，把不确定性降低到最低限度，较好的控制投资过程中的风险。按照债券发行期限和额度，在项目年度预算中编列债券还本准备金专项预算，逐年提取还本资金，减少年度收入不确定性对债务还本造成的影响。如确实出现收入无法按时实现的情况，按照《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》(财预(2017)89号)规定，因项目取得的政府性基金或专项收入暂时难以实现，不能偿还到期债券本金时，可在专项债务限额内发行相关专项债券周转偿还，项目收入实现后予以归还。可按此规定发行专项债券先行偿还。加强对经费的管理，坚决压缩不合理支出，减少资金的浪费，保证还本付息资金。在项目存续期间，将项目的还本付息资金纳入项目综合预算管理，列为优先支付专项预算项目，以确保按时支付本息。经分析，项目已制定或具有相应的项目质量要求或标准，制定了相应的风险 ZE 控制措施或手段。

根据评分标准，本指标满分 4 分，扣 0 分，评价得 4 分。

(4) 管理制度健全性（满分 2 分，实得 2 分）

凤县凤县工业园区管理委员会《财务管理制度》、《凤县工业园区管理委员会专项资金管理办法》。经分析，项目具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

根据评分标准，本指标满分 2 分，扣 0 分，评价得 2 分。

(5) 绩效自评规范性（满分 2 分，实得 0 分）

项目单位未编制《2023 年项目专项资金事后续效自评报告》。经分析，项目实施单位未进行绩效自评。

根据评分标准，本指标满分 2 分，扣 2 分，评价得 0 分。

(三) 产出指标（满分 32 分，实得 24 分）

1、数量指标（满分 8 分，实得 8 分）

项目实际完成率（满分 8 分，实得 8 分）

实际对凤县凤州现代科技产业园区开发建设有限责任公司，拨付凤县农业留凤关循环经济园区标准化厂房及配套基础设施建设项目县级配套资金 2023 年专项债利息 1 次。

根据评分标准，本指标满分 8 分，扣 0 分，评价得 8 分。

2、质量指标（满分 8 分，实得 8 分）

项目拨付资金 232.88 万元。

根据评分标准，本指标满分 8 分，扣 0 分，评价得 8 分。

3、时效指标（满分 8 分，实得 0 分）

2023 年 12 月 19 日由凤县工业园区管理委员会向凤县凤

州现代科技产业园区开发建设有限责任公司拨付(凤县农业留凤关循环经济园区标准化厂房及配套基础设施建设项目县级配套资金)232.88万元。2023年12月21日凤县凤州现代科技产业园区开发建设有限责任公司将上述资金返还陕西省非税收入待解缴科目。经分析,项目完成率为0%。

根据评分标准,本指标满分8分,扣8分,评价得0分。

4、成本指标(满分8分,实得8分)

项目成本节约率(满分8分,实得8分)

项目2023年计划支出232.88万元,经计算232.88年实际支出232.88万元。

根据评分标准,本指标满分8分,扣0分,评价得8分。

(四)效益指标(满分28分,实得28分)

1、经济效益指标(满分6分,实得6分)

促进招商引资提高经济效益:通过本项目的建设,实现产业集中布局,促进产业结构优化调整与社会化分工配套合理的有效结合,不断形成新的产业聚集区,有利于园区的招商引资。

根据评分标准,本指标满分6分,扣0分,评价得6分。

2、社会效益指标(满分6分,实得6分)

促进工业园区的快速发展、增加就业机会:项目的建设,将引导中小企业进入工业园区投资创业,进一步优化园区的产业结构,促进工业园区的快速发展。为当地居民创造一定的劳动就业机会,为当地的建材企业带来很大的商机,提高

当地居民的收入，改善人民的生活。

根据评分标准，本指标满分 6 分，扣 0 分，评价得 6 分。

3、生态效益指标（满分 6 分，实得 6 分）

在施工期间和运营期间采取措施，减少碳排放。

根据评分标准，本指标满分 6 分，扣 0 分，评价得 6 分。

4、可持续影响指标（满分 5 分，实得 5 分）

促进建设区域的经济和产业的长期发展。

根据评分标准，本指标满分 5 分，扣 0 分，评价得 5 分。

5、满意度指标（满分 5 分，实得 5 分）

服务对象满意度指标目标为群众的满意度。

根据评分标准，本指标满分 5 分，扣 0 分，评价得 5 分。

五、存在的问题

（一）无绩效自评报告及产出指标未明确化。

（二）已拨付项目预算资金返还陕西省非税收入待解缴科目。

六、建议

（一）建议建立完善的自评机制

评估项目经费的投入对支持单位工作开展的有效性，是否达到了预期的工作目标。

根据项目实际情况准确设置绩效指标项目在设置绩效指标时，应当根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号），结合项目实际情况设置清晰且可衡量、

附件：绩效评价指标体系及评分表

凤县农业留凤关循环经济园区标准化厂房及配套基础设施建设项目县级配套资 金绩效评价指标体系打分表

一级指标		二级指标		三级指标		赋分值	评分标准	完成情况	得分	一级指 标得分
指标	分值	指标	分值	指标	分值					
决策 指标	17	项目 立项	6	立项依据充 分性	3	0.6	项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	符合	0.6	12
						0.6	项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	相符	0.6	
						0.6	项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	符合	0.6	
						0.6	项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	属于	0.6	
						0.6	项目是否未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	不重复	0.6	
				立项程序规 范性	3	1	项目是否按照规定的程序申请设立；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	1	

一级指标		二级指标		三级指标		赋分值	评分标准	完成情况	得分	一级指标得分
指标	分值	指标	分值	指标	分值					
						1	审批文件、材料是否符合相关要求；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	1	
						1	事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	1	
		绩效目标	7	绩效目标合理性	4	1	项目是否有绩效目标；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	否	0	
						1	项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	否	0	
						1	项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	1	
						1	是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	1	
				绩效指标明确性	3	1	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	否	0	
						1	是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	否	0	
		1	是否与项目目标任务数或计划数相对应。每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。			否	0			

一级指标		二级指标		三级指标		赋分值	评分标准	完成情况	得分	一级指标得分
指标	分值	指标	分值	指标	分值					
		资金投入	4	预算编制科学性	2	0.5	预算编制是否经过科学论证；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	0.5	
						0.5	预算内容与项目内容是否匹配；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	0.5	
						0.5	预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	0.5	
						0.5	预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	0.5	
				资金分配合理性	2	1	预算资金分配依据是否充分；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	1	
						1	资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	1	
过程指标	23		11	资金到位率	4	4	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%(指标值-(60%)) / ((100%)-(60%))×赋分值。	100%	4	21

一级指标		二级指标		三级指标		赋分值	评分标准	完成情况	得分	一级指标得分	
指标	分值	指标	分值	指标	分值						
		资金管理		预算执行率	4	4	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。100%得100%分,大于等于90%且小于100%的得80%分,大于等于80%且小于90%的得60%分,大于等于70%且小于80%的得40%分,大于等于60%且小于70%的得20%分,大于等于0%且小于60%的得0%分。	100%	4		
				资金使用合规性	3	0.75	0.75	是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。	是		0.75
						0.75	0.75	资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。	是		0.75
						0.75	0.75	是否符合项目预算批复或合同规定的用途；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。	是		0.75
						0.75	0.75	是否未存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。	不存在		0.75
		组织实施	12	项目采购规范性	2	2	依法必须招标项目和限额以下发包项目，在招标、发包实施方案批复前按规定权限报政府有关领导审核；依法必须招标项目经分管领导审核后，进入公共资源交易平台按照规定程序进行公开交易；限额以下项目经分管领导审核后，采取竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购、询价等方式发包。每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。	否	2		

一级指标		二级指标		三级指标		赋分值	评分标准	完成情况	得分	一级指标得分
指标	分值	指标	分值	指标	分值					
				施工验收规范性	2	2	项目实施过程中，建设单位应及时组织分项验收及专项验收；项目竣工后，组织几方建设责任主体进行初验及竣工验收。每发现一项不完备的，扣 25% 分值，扣完为止	是	2	
				项目质量可控性	4	2	是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；每发现一项不完备的，扣 25% 分值，扣完为止。	是	2	
						2	是否采取或制定了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。每发现一项不完备的，扣 25% 分值，扣完为止。	是	2	
				管理制度健全性	2	1	是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；每发现一项不完备的，扣 25% 分值，扣完为止。	是	1	
						1	财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。每发现一项不完备的，扣 25% 分值，扣完为止。	是	1	
				绩效自评规范性	2	1	项目实施单位是否进行绩效自评，报告及打分表是否完整。每发现一项不完备的，扣 25% 分值，扣完为止。	否	0	
						1	自评报告数据是否准确，内容是否翔实。每发现一项不完备的，扣 25% 分值，扣完为止。	否	0	

一级指标		二级指标		三级指标		赋分值	评分标准	完成情况	得分	一级指标得分
指标	分值	指标	分值	指标	分值					
产出指标	32	数量指标	8	项目实际完成率	8	8	项目实际完成率：按照{建设项目实际完成数}/{建设项目计划完成数}*100%得出指标值，按照（指标值-（60%））/（（100%）-（60%））×赋分值得分。	100%	8	24
		质量指标	8	项目完成率	8	8	项目验收合格率：按照{质量达标项目数}/{建设项目实际完成数}*100%得出指标值，按照（指标值-（60%））/（（100%）-（60%））×赋分值得分。	100%	8	
		时效指标	8	项目完成及时率	8	8	项目完成及时率：按照{建设项目计划完成天数}/{建设项目实际完成天数}*100%得出指标值，按照（指标值-（60%））/（（100%）-（60%））×赋分值得分。	100%	0	
		成本指标	8	项目成本节约率	8	8	项目成本节约率：按照（{建设项目计划成本}-{建设项目实际成本}）/{建设项目计划成本}*100%得出指标值，按照（指标值-（-10%））/（（0%）-（-10%））×赋分值得分。	0%	8	
效益指标	28	经济效益指标	6	促进招商引资提高经济效益	6	6	节约运营成本、提升办案效率：按照达成目标、基本达成目标、部分实现目标、实现程度较低、实现程度低确定分值。达成目标得 100%分，基本达成目标得 75%分，部分实现目标得 50%分，实现程度较低得 25%分，实现程度低得 0%分。	达成目标	6	28
		社会	6	促进工业园	6	6	促进工业园区的快速发展、增加就业机会：按照达	达成目标	6	

一级指标		二级指标		三级指标		赋分值	评分标准	完成情况	得分	一级指标得分
指标	分值	指标	分值	指标	分值					
		效益指标		区的快速发展、增加就业机会			成目标、基本达成目标、部分实现目标、实现程度较低、实现程度低确定分值。达成目标得 100%分，基本达成目标得 75%分，部分实现目标得 50%分，实现程度较低得 25%分，实现程度低得 0%分。			
		生态效益指标	6	减少碳排放	6	6	减少碳排放：按照达成目标、基本达成目标、部分实现目标、实现程度较低、实现程度低确定分值。达成目标得 100%分，基本达成目标得 75%分，部分实现目标得 50%分，实现程度较低得 25%分，实现程度低得 0%分。	达成目标	6	
		可持续影响指标	5	促进建设区域的经济和产业的长期发展	5	5	提升执法形象：达成目标得 100%分，基本达成目标得 75%分，部分实现目标得 50%分，实现程度较低得 25%分，实现程度低得 0%分。	达成目标	5	
		满意度指标	5	社会公众满意度	5	5	社会公众满意度：按照非常满意、满意、基本满意、不满意、非常不满意确定分值。非常满意得 100%分，满意得 75%分，基本满意得 50%分，不满意得 25%分，非常不满意得 0%分。	非常满意	5	
合计	100		100		100	100			88	88