2025年凤县农村公路养护项目
绩效评价报告

凤县财政局

2026年7月15日

凤县财政局
2025年凤县农村公路养护项目
绩效评价报告

凤县农村公路发展服务中心:

为深入贯彻落实中央和省、市全面实施预算绩效管理的要求，加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、宝鸡市财政局《宝鸡市加快实现预算绩效管理改革目标行动方案》（宝市财办检〔2021〕16号）、凤县财政局《关于开展2025年度重点部门整体支出和重点项目支出绩效评价工作的通知》（凤财发〔2026〕46号）等文件精神，凤县财政局成立绩效评价工作组，于2026年6月17日深入项目实施单位，通过座谈交流、查阅资料、现场查看、问卷调查、查询账务系统、对比分析、综合研判等方式，在项目单位自评的基础上，遵循科学、规范、客观、公正的原则，对2025年凤县农村公路养护项目开展了绩效评价。现将评价情况报告如下:

一、项目概况

（一）项目背景

为深入贯彻落实习近平总书记关于“四好农村路”重要指示精神，对标国家深化农村公路管理养护体制改革、新一轮农村公路提升行动等政策部署，严格落实“有路必养、

养必到位” 养护工作要求。县乡公路是县域农村路网的重要骨架，属于服务群众出行、保障城乡物资流通、赋能乡村产业发展的普惠性民生基础设施，是推进乡村振兴的重要交通支撑。通过常态化开展县乡公路日常维护，持续补齐农村公路管护短板，保持道路技术状况稳定，保障公路通行安全顺畅，充分发挥农村公路便民利民、服务县域发展的基础效能，为此组织实施农村公路日常维护和养护工程。

（二）项目基本情况

1.项目名称：2025 年凤县农村公路养护项目

2.主管部门：凤县交通运输局

3.实施单位：凤县农村公路发展服务中心

4.项目预算：659.3739 万元，其中：日常养护资金 286.3739 万元，养护工程资金 373.00 万元。

5.计划实施内容:农村公路日常养护,养护里程 1011.594 公里，其中：县乡道路 268.623 公里，村级道路 742.971 公里。主要包括路田、路宅界限明显，路面平整整洁，无堆占、残损、抛撒物，沥青路面无坑槽、网裂、沉陷等明显病害;水泥路面无板角断裂、沉陷等明显病害，砂石路面无坑槽、车辙、沉陷等明显病害;路肩配置到位，无杂草无堆积物，整齐美观。公路边坡稳定、平顺无冲沟;边沟等排水设施畅通，无堵塞。桥梁、涵洞无杂物、杂草，水流畅通，防护设施完好无缺损，按规定对辖区内桥梁、涵洞定期进行安全检查，确保桥涵通行安全，危桥险段的警示标志设置齐全。

工程项目具体内容:（1）沿山关－留坝界公路，修复路面,铺筑 20cm 厚度贫混凝土基层 1419.5 ㎡,20cm 厚度水泥混凝土面层 1300.5 ㎡；设置 M7.5 浆砌片石挡土墙 3376.4㎥,

C20片石砼挡土墙2017.3m³。（2）双石铺－田家塄公路，修复路面，铺筑20cm厚度贫混凝土基层408㎡,18cm厚度水泥混凝土面层612㎡，设置M7.5浆砌片石挡土墙65.4m³。（3）烧锅庄－寺河流公路，设置M7.5浆砌片石挡土墙393.1㎡。（4）红花铺－唐藏－双石铺公路，设置M7.5浆砌片石挡土墙95.8m³。

6.预期效益：全面完成农村公路常态化养护工作，消除道路通行安全隐患，保障全县农村公路通行通畅，营造安全便捷的农村交通环境，推动沿线配套设施、产业园区、旅游景区、乡村旅游重点村一体化建设，促进乡村振兴、巩固农业基础地位。

（三）项目预算资金安排情况

1.资金下达情况

（1）宝鸡市财政局以《关于下达2025年农村公路养护市级补助资金预算的通知》宝市财办建〔2025〕67号下达农村公路日常养护资金63.48万元。

（2）宝鸡市财政局以《关于下达2025年省级交通运输发展专项资金预算的通知》宝市财办建〔2025〕87号下达农村公路日常养护工程资金373.00万元，为省级交通运输发展专项资金农村公路养护工程（第一批）。

（3）宝市财办农〔2025〕65号下达农村公路养护市级补助资金66.87万元。

（4）凤财办预〔2025〕1号下达村道养护县级配套资金156.0239万元。

2.资金到位情况

截至2025年9月11日,项目财政预算资金共计659.3739

万元已全部到位，资金到位率100.00%。详见表1。

表1　项目资金计划及到位情况表　　单位：万元

序号	文件名称	预算金额	预算资金下达文号	指标下达时间	到位金额	到位率	资金来源
1	宝鸡市财政局关于下达2025年农村公路养护市级补助资金预算的通知	63.48	宝市财办建〔2025〕67号	2025.4.30	63.48	100%	市级资金
2	宝鸡市财政局关于下达2025年省级交通运输发展专项资金预算的通知	373.00	宝市财办建〔2025〕87号	2025.7.30	373.00	100%	市级资金
3	宝鸡市财政局2025年农村公路养护补助资金预算的通知	66.87	宝市财办农〔2025〕65号	2025.9.11	66.87	100%	市级资金
4	凤县财政局农村公路养护县级配套资金预算的通知	156.0239	凤财办预〔2025〕1号	2025.3.17	156.0239	100%	县级资金
合计		**659.3739**			**659.3739**	**100%**	-

（四）项目预算资金执行情况

截至2026年2月10日，项目实际到位财政资金总额为659.3739万元，已执行资金总额为659.3739万元，预算执行率为100.00%。

（五）项目实施情况

截至2025年12月31日，共计支出2025年农村公路日

常养护资金286.3739万元，详见表2-1。

截至2026年2月10日，养护工程项目共计支出373.00万元。其中：设计、检测、监理费用支出19.592万元，详见表2-2，工程建安费支出353.408万元，详见表2-3 。

表2-1　日常养护费支出情况汇总表　　单位：元

序号	名　称	支 出	占 比
1	县乡道路养护费	634,800.00	22.17%
2	村级道路养护费	2228,939.00	77.83%
	合　计	**2863,739.00**	**100%**

表2-2　工程项目资金支出情况表（一）　　单位：元

项目名称	设计检测监理单位	合同价	支出资金	支出时间
凤县2025年农村公路养护工程	宝鸡华星工程设计咨询有限公司	84,000.00	84,000.00	2025.10.16
	宝鸡市通达工程试验费检测有限责任公司	18,920.00	18,920.00	2026.1.20
	河南晟源路桥工程管理有限公司	93,000.00	93,000.00	2026.1.20
合计		**195,920.00**	**195,920.00**	

表2-3　工程项目资金支出情况表（二）　　单位：元

项目名称	施工单位	合同价	支出资金	支出时间	审定价
凤县2025年农村公路养护工程	陕西绿夏建筑工程有限公司	1337,079.19	1250,000.00	2026.1.20	未审计
凤县2025年农村公路养护工程	陕西鼎铭工程有限责任公司	1089,908.92	1018,750.47	2026.2.10	未审计

凤县2025年农村公路养护工程	陕西骐骏建设工程有限公司	1476,237.78	1265,329.53	2026.1.20	未审计
合计		**3903,225.89**	**3534,080.00**		

（六）绩效目标完成情况

从本次绩效评价检查情况看，该项目基本完成了预期绩效目标，项目资金的使用和管理符合相关规定。项目实施过程中，未发现违规使用资金的情况，资金的使用效率较高，该项目在绩效目标完成情况方面表现良好，达到了预期的效果。项目目标任务完成情况详见表3。

表3　项目目标任务完成情况表

一级	二级	项目名称	目标值	完成值	完成
成本指标	经济成本	投入资金总额（万元）	≤659.3739	659.3739	✓
		其中：工程资金（万元）	≤373.00	373.00	✓
产出指标	数量指标	县乡道路养护里程（公里）	268.623	268.623	✓
		村级道路养护里程（公里）	742.971	742.971	✓
		沿山关－留坝界修复路面	1419.5㎡	1419.5㎡	✓
		沿山关－留坝界20cm厚度	1300.5㎡	1300.5㎡	✓
		沿山关－留坝界M7.5浆砌	3376.4m³	3376.4m³	✓
		沿山关－留坝界C20片石	2017.3m³	2017.3m³	✓
		双石铺－田家垭修复路面	408㎡	408㎡	✓
		双石铺－田家垭18cm厚度	612㎡	612㎡	✓
		双石铺－田家垭M7.5浆砌	65.4m³	65.4m³	✓
		烧锅庄－寺河流M7.5浆砌	393.1㎡	393.1㎡	✓
		红花铺－唐藏－双石铺	95.8m³	95.8m³	✓
	质量指标	养护及工程验收合格率	100%	100%	✓

一级	二级	项目名称	目标值	完成值	完成
	时效指标	工程项目完成期限	120日历天	未按期竣	×
效益指标	经济效益指	间接促进县域经济发展	明显	明显	✓
	社会效益指标	保障群众出行便捷和安全	明显	明显	✓
		提升农村路网应急保通	明显	明显	✓
		提高群众获得感的情况	明显	明显	✓
	生态效益指	生态效益情况	明显	明显	✓
	可持续影响	长效运营保障机制建设	建立	建立	✓
满意度	服务对象满	群众满意度	≧90%	96.90%	✓

（注：上表中指标系评价组依据项目单位提供的资料、评价组收集的相关资料以及本次评价检查结果，对绩效目标及其完成值进行调整后的数据。）

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价依据

1.中、省、市、县现行相关政策文件;

2.县财政局相关文件;

3.项目实施单位提供的相关资料，包括项目申报资料、项目自评报告、绩效目标表、资金到账及资金支出凭证，项目实施、产出及管理等相关资料;

4.评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等;

5.其他相关资料。

（二）评价目的

运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，全面、客观反映财政支出项目完成情况和实施效果。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取有效措施改进和加强项目管理，为政府相关决策提供参考依据。

（三）评价方法

采取资料核查、数据比对、实地抽查、电话回访、问卷调查、综合分析等方式开展绩效评价，客观真实反映项目实施成效。在项目单位自评的基础上，组成包括行业专家、财务专家在内的评价组，通过统计汇总与数据分析、整体评价与现场评价等方式进行绩效评价，形成评价结论，撰写评价报告。

（四）评价标准

2025年凤县农村公路养护项目绩效评价采用百分制得分。评价指标共设置5个一级指标、17个二级指标、25个三级指标。评价结果分为优、良、中、差4个评价等级根据计算结果的分值，确定评价项目最后达到的等级。具体见表4。

表4　项目评价等级表

评价等级	优	良	中	差
分值S	S ⩾ 90	90> S ⩾ 80	80 > S ⩾ 60	S < 60

（五）评价局限性

尽管评价组在评价过程中力求科学、规范、客观和公正，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价时间、人力等限制，获取数据与信息来源存在局限性；二是评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性；三是受问卷调查覆盖面及被调查者认知、愿望等方面的主观倾向性限制，服务对象满意度测评结果可能存在一定局限性。

三、综合评价结论

（一）综合评价得分及评价等级

2025年凤县农村公路养护项目绩效评价得分为89.76分。

评价等级为良。得分情况详见表 5。

表 5　2025 年凤县农村公路养护项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	12	12.00	100.00%
过程	17	15.00	88.23%
成本	11	11.00	100.00%
产出	25	20.00	80.00%
效益	35	31.76	90.74%
合计	**100**	**89.76**	**89.76%**
绩效评价得分：89.76 分　　综合评价结果等级：良			

（二）评价结论

经过综合评价分析，评价组得出以下认定：2025 年凤县农村公路日常养护及养护工程项目的实施，契合国家及省、市公路安全保畅相关政策要求，贴合县域交通发展实际需求。项目既定绩效目标基本完成，项目资金管理规范、支出审批流程完备、使用合规透明，全程未发现挤占、挪用、违规列支等问题，资金使用效益良好。项目精准落实交通基础设施保障相关扶持政策，顺利完成养护及养护工程任务，有效消除道路通行安全隐患，保障区域主干路网畅通，切实服务群众出行和地方产业发展，民生效益与社会效益突出。

四、绩效指标分析

（一）决策

项目决策从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价。项目决策满分为 12 分，实际得分为 12 分。具体得分详见表 6。

表 6　项目决策绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	实际得分
决策	12	项目立项	4	立项依据充分性	2	2.0
				立项程序规范性	2	2.0
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	2.0
				绩效指标明确性	2	2.0
		资金投入	4	预算编制科学性	2	2.0
				资金分配合理性	2	2.0
合计	12	—	12	—	12	12.0

1.项目立项方面

（1）立项依据充分性方面。项目的立项符合国家、省、市相关政策要求和农村公路日常养护项目、养护工程的实际需要，立项过程符合相关政策规定和部门工作流程。

（2）立项程序规范性方面。项目能够按照规定的申请程序、审核程序和评估程序进行立项，程序规范。

2.绩效目标方面

（1）绩效目标合理性方面。已设定的绩效目标符合国家相关政策要求，与农村公路日常养护项目工作高度契合，目标设置基本能够匹配核心工作需求，为项目任务的推进提供了支撑。

（2）绩效指标明确性方面。项目已围绕设定的绩效目标分解形成了具体的绩效指标，指标设置基本清晰，能够与工作任务相对应。

3.资金投入方面

（1）预算编制科学性方面。项目预算编制按照全县县乡公路日常养护、养护工程的实际进行测算，编制流程符合部门预算编制的相关要求。

（2）资金分配合理性方面。项目资金专项用于农村公路日常养护、养护工程，分配过程严格按照农村公路养护里程、养护工程进行测算分配，分配结果与实际发放需求匹配，资金分配流程符合凤县财政资金管理的相关规定，未出现截留、挪用、挤占资金的情况。

评价组认为，项目决策总体上目标明确，立项规范，决策依据充分，程序合规，符合相关政策和管理办法。

（二）过程

项目过程从资金管理和组织实施两个方面进行评价。项目过程满分为17分，实际得分为15分。具体得分详见表7。

表7　项目过程绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	实际得分
过程	17	资金管理	9	资金到位率	3	3.0
				预算执行率	3	3.0
				资金使用合规性	3	3.0
		组织实施	8	管理制度健全性	3	3.0
				制度执行有效性	5	3.0
合计	**17**	—	**17**	—	**17**	**15.0**

1.资金管理方面

（1）资金到位率方面。截至2025年9月11日，实际拨付到位财政资金659.3739万元，资金到位率为100.00%。

（2）预算执行率方面。截至2026年2月10日，已支出财政资金总额为659.3739万元，预算执行率为100.00%。

（3）资金使用合规性方面。项目资金使用合规，资金审批核拨流程规范、专款专用、监管严格，手续齐全，未发现资金挪用或虚列支出等问题。

2.组织实施方面

（1）管理制度健全性方面。项目单位制定的《道路日常养护工作计划》等管理制度，均符合业务管理与财务规范要求，为日常农村公路养护的规范、有序运行提供了明确的制度遵循与坚实保障。

（2）制度执行有效性方面。项目单位能严格遵守相关法律法规及各项管理规定，认真落实国家关于农村公路建设的政策，整体工作流程规范，各项管理要求落实到位，未出现制度执行偏差的问题。但工程管控与评定环节薄弱，施工质量监控须进一步细化。

评价组认为，从整体来看，项目资金使用符合规定，手续完备，未发现资金截留、挤占、挪用或虚列支出等违规行为。但工程管控与评定环节有待加强，施工质量监控须进一步细化。

（三）成本

项目成本从经济成本、社会成本两个方面进行评价。项目成本满分11分，实际得分11分。具体得分详见表8。

表8　项目成本绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	实际得分
成本	11	经济成本	5	单位成本或分项成本节约率	5	5.0
		社会成本	3	社会发展负作用	3	3.0
		生态成本	3	自然生态环境副作用	3	3.0
合计	11	—	11	—	11	11.0

1.经济成本方面

项目财政预算总额为659.3739万元，已执行财政预算资

金 659.3739 万元，经济成本控制效果好。

2.社会成本方面

农村公路日常养护项目实施过程中未对社会发展产生任何负向影响，未引发相关利益群体矛盾，未额外增加社会公共管理负担。

3. 生态环境成本方面

通过常态化开展道路保洁、边沟清淤，能够及时清理道路沿线垃圾杂物，改善县乡道路沿线环境卫生面貌，对区域生态环境起到正向促进作用，未造成生态环境污染及破坏问题；养护工程在实施过程中最大限度减少对周边地表植被、原有地貌的扰动，无大规模生态破坏情况，生态成本总体可控。项目完工后及时做好施工现场清理，降低工程建设带来的生态负面影响。

评价组认为该项目社经济成本、社会成本、生态环境成本管控良好，未产生影响社会稳定、扰乱公共秩序的负面因素，无生态破坏、环境污染等不良影响，综合成本管控成效显著。

（四）产出

项目产出从产出数量、产出质量、产出时效三个方面进行评价。项目产出满分 25 分，实际得分 20 分。具体得分详见表 9。

表 9 项目产出绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	实际得分
产出	25	产出数量	10	项目数量目标完成情况	10	10.0
		产出质量	10	项目质量目标完成情况	10	7.0
		产出时效	5	项目按期完成情况	5	3.0

合计	25	—	25	—	25	20.0

1.产出数量方面

项目资金完成了县乡道路养护里程268.623公里，村级道路养护里程742.971公里，实现辖区县、乡、村级道路养护全覆盖，无盲区、无遗漏。从项目单位提供的相关资料、报告显示及现场检查情况看，2025年11月已完成工程项目数量建设和目标任务，完成了路基防护、路面、生命安防工程等。（1）沿山关－留坝界公路，铺筑20cm厚度贫混凝土基层1419.5㎡,20cm厚度水泥混凝土面层1300.5㎡;设置M7.5浆砌片石挡土墙3376.4m³、C20片石砼挡土墙2017.3m³;（2）双石铺－田家塄公路，铺筑20cm厚度贫混凝土基层408㎡,18cm厚度水泥混凝土面层612㎡；设置M7.5浆砌片石挡土墙65.4m³；（3）烧锅庄－寺河流公路，设置M7.5浆砌片石挡土墙393.1㎡；（4）红花铺－唐藏－双石铺公路，设置M7.5浆砌片石挡土墙95.8m³。

2.产出质量方面

项目单位依照上级精神、财政预算要求及农村公路养护技术标准开展养护作业，日常养护实现了路基无坍塌隐患、路面平整无大面积破损、桥涵结构稳定等目标；养护工程严格按照公路工程质量要求开展工程建设。2026年5月8日进行了交工验收，工程总体技术指标符合规范和设计要求，交工验收评定为合格工程。但局部存在施工瑕疵，部分路段挡墙护栏立柱与混凝土衔接处工艺不规范，个别挡墙与土崖衔接段受雨水冲刷出现明显冲沟及裂缝。

3.产出时效方面

农村公路日常养护、季节性隐患排查、汛期桥涵专项巡

查等各项任务按期完成。养护工程2025年7月15日开工，2025年11月11日竣工，于2026年5月8日进行了交工验收，工程竣工验收存在滞后问题。

评价组认为，从整体来看，日常养护及养护工程项目数量、质量、产出指标落实到位、成效良好。但工程局部存在施工瑕疵；工程竣工验收滞后，造成产出时效不足。

（五）效益

项目效益从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、受表彰情况、服务对象满意度六个方面进行评价。项目效益满分 35 分，实际得分 31.76 分。具体得分详见表 10。

表 10　项目效益绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	实际得分
效益	35	经济效益	5	间接促进县域经济发展情况	5	5.0
		社会效益	9	保障群众出行便捷和安全	3	3.0
				提升农村路网应急	3	3.0
				提高群众获得感的	3	3.0
		生态效益	4	生态效益情况	4	4.0
		可持续影响	4	长效运营保障机制建设情况	4	4.0
		受表彰情况	3	是否受到上级表彰	3	0.0
		服务对象满	10	社会公众及服务对象认可	10	9.76
合计	35	—	35	—	35	31.76

1.经济效益方面

项目实施对于促进乡村振兴，巩固农业基础地位、提高

农业综合生产能力具有积极作用。通过常态化养护，有效提升农村公路通行效率，畅通城乡物资流通渠道，助力农村产业、特色农产品外销，为县域乡村经济发展提供坚实交通保障。

2.社会效益方面

农村公路不仅是农民群众安全便捷出行、促进农村产业发展和经济增长的重要基础，也是农村居民享受教育、医疗等基本公共服务的前提。同时，也推动了农村交通运输基础设施、与沿线配套设施、乡村旅游一体化建设。

3.生态效益方面

项目的实施对于提升人居环境质量，推进村容整洁、乡风文明、实现美丽乡村建设具有重要作用和意义。

4.可持续影响方面

通过项目实施,不仅有利于推进城乡一体化和农村产业发展，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感，促进乡村振兴和经济社会可持续发展。

5.受表彰情况方面

2025 年凤县农村公路养护项目未受到上级表彰。

6.服务对象满意度方面

通过对项目相关受益群众开展现场问卷调查，结果显示群众总体满意度约为 97.60%，表明群众对项目实施的满意度较高。

评价组认为，该项目在经济效益、社会效益以及群众满意度方面表现较好，财政资金的社会效益得到了充分体现。

五、主要经验、做法及亮点

明确目标责任，建立“三级”管养体制。项目单位分别与

各乡镇制定农村公路养护管理目标责任书。按照“村负责、镇管理、县考核”的管养体制，进一步明确镇政府对村级公路管理养护工作的主体责任，逐步实现“畅、洁、绿、美、安”的养护管理目标。同时，认真落实“路长制”养护管理模式，辖区内农村公路逐线路、逐路段明确养护、管理人员的职责，实行分片分段包干责任制，全面提高了村级公路管理养护的质量。

六、存在问题

（一）工程评定环节薄弱。农村公路养护工程虽参照上级实施方案推进，但养护工程验收侧重任务完成数量核查，工程管控与评定环节薄弱。

（二）局部存在施工瑕疵问题。全县农村公路养护工程已全部完成，工程整体质量可控，但局部存在施工瑕疵，部分路段挡墙护栏立柱与混凝土衔接处施工工艺不规范，出现砂浆起皮脱落问题；因设计、施工管控不到位，个别挡墙与土崖衔接段受雨水冲刷出现明显冲沟及裂缝。

（三）工程项目整体推进速度慢。一是竣工验收滞后。2025年7月15日开工，2025年11月11日竣工，时隔半年于2026年5月8日进行了竣工验收。二是工程审核进度慢。截至2026年6月16日，工程审核工作尚未结束。

七、相关建议

（一）加强制度建设，不断积累养护工程经验。制定县级专属实施方案，突出县域针对性、实操性和落地性。严把工程验收关口，健全质量管控评定体系，坚持“数量与质量并重、验收与管控同步”的原则，全面规范农村公路养护工程验收流程，补齐质量监管短板，为今后养护工程积累借鉴经验。

（二）针对工程瑕疵问题，实施专项修复加固。规范工艺，严控现场施工标准，要求施工人员严格按照工艺规程作业，杜绝敷衍施工、简化工序。后续农村公路养护、新建工程中，补齐短板，强化设计与全过程管控，优化特殊路段设计方案，重点强化挡墙、边坡、土崖衔接段的专项设计，充分结合路段地形、水文、降雨特点，优化排水系统、边坡防护结构，提前预判雨水冲刷、土体沉降等风险，从设计层面规避结构破损隐患。强化关键工序旁站管控，对衔接浇筑、砂浆抹面、边坡回填、排水施工等关键环节，安排现场技术人员全程旁站监督。

（三）规范竣工及验收流程，闭环项目收尾管理。后续要提速竣工审计工作，闭环项目收尾管理。虽然养护工程已全部完成，但今后在养护工程项目工作中，应压实工期管控责任，细化施工时序计划。要规范竣工及验收流程，杜绝验收滞后积压。明确项目竣工、验收刚性时限，严格落实“完工即报验、报验即验收”。

附件：1.项目绩效评价指标体系及评分表

凤县财政局

2026年7月15日

附件 1　　凤县 2025 年农村公路日常养护经费项目绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标评分标准	三级指标分值权重	三级指标评价得分	扣分原因
决策 12 分	项目立项 4 分	立项依据充分性	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得 0.5 分; ②项目立项符合行业发展规划和政策要求，得 0.5 分; ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所必需，得 0.5 分; ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得 0.5 分。	2	2.0	
		立项程序规范性	①项目按照规定的程序申请设立，得 0.5 分; ②审批文件、材料符合相关要求，得 0.5 分; ③项目有完整可行的实施方案或相关报告，得 0.5 分; ④事前已经过必要的研究、论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得 0.5 分。	2	2.0	
	绩效目标 4 分	绩效目标合理性	①符合国家相关法律法规和中省市县党委、政府决策得 0.5 分; ②与项目实施单位职责密切相关得 0.5 分; ③项目是为促进农村公路发展所必需，得 0.5 分; ④项目预期目标是否符合客观实际，能够在一定期限内如期实现，得 0.5 分。	2	2.0	
		绩效指标明确性	①项目按照绩效目标申报表模板要求填报，得 0.5 分; ②绩效目标通过清晰、可量化的指标体现，得 0.5 分; ③绩效目标与项目年度任务数或计划数相对应，得 0.5 分; ④预算确定的项目与分配资金量相匹配，得 0.5 分。	2	2.0	
	资金投入 4 分	预算编制科学性	①预算编制经过科学论证，得 0.5 分; ②预算内容与项目内容相匹配，得 0.5 分; ③预算额度测算依据充分，并能按照标准编制，得 0.5 分; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得 0.5 分。	2	2.0	
		资金分配合理性	①预算资金分配依据充分，得 1 分; ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得 1 分。	2	2.0	

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标评分标准	三级指标分值权重	三级指标评价得分	扣分原因
过程17分	资金管理9分	资金到位率	资金到位率 a=(实际到位资金/预算资金) ×100% 得分=资金到位率 a × 指标分值，且 a＜60%不得分。	3	3.0	
		预算执行率	预算执行率 a=实际支出资金/实际到位资金×100% 得分=预算执行率 a × 指标分值，且 a＜60%不得分。	3	3.0	
		资金使用合规性	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法，得 0.5 分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得 1 分; ③符合项目预算批复或合同、以及专项资金管理办法的用途，得 1 分; ④按时拨付、使用资金，得 0.5 分; ⑤存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，扣 3 分。	3	3.0	
	组织实施8分	管理制度健全性	①已制定或具有相应的财务和业务等各项管理制度，得 1 分; ②财务和业务等各项管理制度合法、合规、完整，得 1 分; ③项目招投标工作程序规范，得 1 分。	3	3.0	
		制度执行有效性	①能遵守相关法律法规和相关管理规定，考核记录规范、完整，得 1 分; ②项目调整及支出调整手续完备，得 1 分; ③项目实施单位人员条件、设备条件等是否落实到位，得 1 分; ④项目招标资料、合同书、验收或检查报告等资料齐全并及时归档，1 分; ⑤项目总结（自评）及信息采集报送工作认真、内容完整、详实，得 1 分。	5	3.0	工程质量管控与评定环节薄弱。
成本11分	经济成本5分	单位成本或分项成本节约率	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本] ×100%。 评分标准：成本节约率＜0 不得分；工程建设类等相关项目成本节约率 = 0 按 60%赋基础分（60%×指标分值），成本节约率≥5%得满分，0%-5%之间按比重赋分，得分=（60%×指标分值）+（成本节约率×8×指标分值）。其他类项目成本节约率≥0 即可得满分。	5	5.0	

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标评分标准	三级指标分值权重	三级指标评价得分	扣分原因
	社会成本3分	社会发展负作用	因本指标无法量化，按评判等级赋分，分为基本实现预期控制目标、部分实现预期控制目标、实现预期控制目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	3	3.0	
	生态环境成本3分	自然生态环境作用	因本指标无法量化，按评判等级赋分，分为基本实现预期控制目标、部分实现预期控制目标、实现预期控制目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	3	3.0	
产出25分	产出数量10分	项目数量目标完成情况	计算公式：实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 评分标准：实际完成率小于60%不得分；大于等于60%的按超过的比重赋分， 得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。	10	10.0	
	产出质量10分	项目质量目标完成情况	计算公式：质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 评分标准：质量达标率小于60%不得分；大于等于60%的按超过的比重赋分， 得分=（质量达标率-60%）/（1-60%）×指标分值。 （项目验收质量合格情况、现场查验质量情况及其它相关资料）。	10	7.0	局部存在施工瑕疵。
	产出时效5分	项目按期完成情况	全部按期完成目标得5分；部分按期完成目标得4-2分（含）；按期完成目标程度较低得2-0分。	5	3.0	工程项目竣工验收缓慢。
效益35分	经济效益5分	间接促进县域经济发展情况	因本指标无法量化，按评判等级赋分，分为基本实现目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	5	5.0	
	社会效益9分	保障群众出行便捷和安全情况	因本指标无法量化，按评判等级赋分，分为基本实现目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	3	3.0	

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标评分标准	三级指标分值权重	三级指标评价得分	扣分原因
		提升农村路网应急保通情况	因本指标无法量化，按评判等级赋分，分为基本实现目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值	3	3.0	
		提高群众获得感的情况	因本指标无法量化，按评判等级赋分，分为基本实现目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值	3	3.0	
	生态效益4分	生态效益情况	因本指标无法量化，按评判等级赋分，分为基本实现目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	4	4.0	
	可持续影响4分	长效运营保障机制建设情况	因本指标无法量化，按评判等级赋分，分为基本实现目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	4	4.0	
	受表彰情况3分	是否受到上级表彰	①项目相关工作受到国家级表彰奖励得3分; ②项目相关工作受到省级表彰奖励得2分; ③项目相关工作受到市级表彰奖励得1分; ④未受到表彰奖励不得分。	3	0.0	
	服务对象满意度10分	社会公众及服务对象认可度和满意度	根据问卷调查情况综合赋分。	10	9.76	
总分	**100**	**-**	**-**	**100**	**89.76**	