

凤 县 财 政 局

凤县生态环境保护范围内秦岭建筑物构筑物排查项目绩效评价报告

为进一步加强财政资金管理，强化支出责任和效率意识，增加财政资金的使用效益，更好的优化资源配置，控制节约成本、提升公共产品质量和公共服务水平，依据《凤县财政局关于开展 2023 年度财政重点项目绩效评价工作的通知》（凤财发〔2024〕45 号）的具体要求，凤县财政局成立绩效评价工作组，制定工作方案，设定指标体系，遵循科学性、规范性、客观性、公正性的原则，于 2024 年 5 月 27 日至 2024 年 6 月 18 日，对凤县生态环境保护范围内秦岭建筑物构筑物排查项目进行绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为深入贯彻习近平生态文明思想，认真落实习近平总书记关于秦岭生态环境保护的重要指示和来陕考察系列讲话精神，2021 年 6 月 5 日，省自然资源厅组织召开了涉秦岭 6 市 39 县秦岭区域建筑物（构筑物）排查部署暨培训视频会，我县在分会场参加了视频会议。根据宝鸡市秦岭生态环境保护委员会印发《宝鸡市秦岭生态环境保护 2021 年工作要点》（宝秦岭委〔2021〕1 号）与《宝鸡市自然资源和规划局关于印发秦岭生态环境保护范围内建筑物（构筑物）排查工作方案和技术规程的通知》

（宝市自然资发〔2021〕429号），对我县秦岭生态环境保护范围内的各类建筑物（构筑物）开展了全面排查，建立了具有全面准确属性与位置信息的建筑物（构筑物）综合台账，实现了对秦岭生态环境保护范围所有建筑物（构筑物）的有效监管项目主管和实施单位为凤县自然资源局

2. 项目主要内容

（1）开展建筑物（构筑物）排查，查清秦岭生态环境保护范围内各类建筑物（构筑物）准确属性与位置信息。

（2）建立秦岭生态环境保护区内建筑物（构筑物）数据库以及综合信息管理系统，实现各类建筑物（构筑物）信息的规范化、一体化管理，综合分析和展示。

3. 项目实施情况

2021年10月12日凤县自然资源局向凤县财政局进行采购备案，按照竞争磋商方式于2021年11月15日确定西安坐标原点地理空间研究院有限公司为项目供应商；项目已完工。

4. 项目资金投入情况

2022年3月24日凤县自然资源局通过（凤自然资字〔2022〕60号文件）向县政府申请凤县生态环境保护范围内建筑物（构筑物）排查工作费用，通过文件描述该项工作严格按照政府采购办法公开招标于2021年11月8日确定由西安坐标原点地理空间研究院有限公司承担作业并签署合同，合同总价款153.8万元，分四个阶段完成付款任务：第一阶段，外业调查完后向作业单位支付合同总额30%，即46.14万元；第二阶段，内业数据库建设完成后向乙方支付合同总额35%，即53.83万元；第三阶段，全部成果提交15日内并上报省厅通过以后支付合同总额30%，即

46.14 万元；第四阶段，成果提交一年内未出现调查隐患（调查内容出现问题比例超 10%）后，付清尾款合同总额 5%，即 7.69 万元。

5. 项目支出和资金使用情况

凤县自然资源局向西安坐标原点地理空间研究院有限公司支付合同价款 153.8 万元，分四个阶段完成付款任务：第一阶段，外业调查完后向作业单位支付合同总额 30%，即 46.14 万元；第二阶段，内业数据库建设完成后向乙方支付合同总额 35%，即 53.83 万元；第三阶段，全部成果提交 15 日内并上报省厅通过以后支付合同总额 30%，即 46.14 万元；第四阶段，成果提交一年内未出现调查隐患（调查内容出现问题比例超 10%）后，付清尾款合同总额 5%，即 7.69 万元。

（二）项目绩效目标

开展建筑物（构筑物）排查，清查秦岭生态环境保护范围内各类建筑物（构筑物）准确属性与位置信息。建立秦岭生态环境保护区内建筑物（构筑物）数据库以及综合信息管理系统，实现各类建筑物（构筑物）信息的规范性、一体化管理，综合分析和展示。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的与重点

本次绩效评价的对象为凤县生态环境保护范围内秦岭建筑物构筑物排查项目经费。绩效评价目的主要包括全面掌握项目资金管理使用情况，形成重点绩效评价报告，根据存在问题，有针对性地提出整改意见或建议，指导和督促单位加强资金管理，加快支出进度，完善资金管理机制，提高财政资金使用效益，切实做到“花钱要问效，无效要问责”。

绩效评价重点主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况等。

（二）绩效评价指标与方法

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（4）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

（5）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。绩效评价工作组以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

（6）回避原则。评价工作人员和绩效评价工作组不得与项目相关单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

（7）反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

（8）保密原则。绩效评价工作人员和绩效评价工作组，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

2. 评价指标体系

根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关规定，结合项目实际情况，本次评价共设置决策指标、过程指标、产出指标、效

益指标 4 个一级指标，对一级指标细分为 11 个二级指标，对二级指标细分为 18 个三级指标。

指标权重是指具体指标所占的分值，反映具体指标在指标体系中的重要性。本次绩效评价，对决策指标赋予 18.0 分、过程指标赋予 22.0 分、产出指标赋予 36.0 分、效益指标赋予 24.0 分，同时根据二、三级指标的重要性进行权重的分解。具体指标详见附件 1《绩效评价指标体系及评分表》。

3. 评价方法

本次评价由凤县财政局组织实施，成立绩效评价工作组。评价以访谈、材料核查、座谈、问卷调查、选点抽查为基础，坚持定量优先、简便有效的原则，综合运用比较法、因素分析法等方法，对凤县生态环境保护范围内秦岭建筑物构筑物排查项目资金的使用、项目管理、综合效益等情况进行整体评价，评价结果采取评分与评级相结合的方式。评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

(5) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

(6) 标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

(7) 其他评价方法。

4. 评价结果等级划分

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等，本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价结论分为四级：评价得分大于或等于90分为优，80分（含）-90分为良，60分（含）-80分为中，小于60分为差。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备阶段

(1) 成立评价工作小组。由凤县财政局相关业务股室组成评价工作小组，召开绩效评价工作集中进点布置会即业务培训会，明确工作任务、绩效评价流程、时间安排，评价小组依据评价工作安排及时下发重点绩效评价通知。

(2) 收集评价相关资料。评价组长负责督促被评价单位，及时提供绩效目标申报表；目标完成情况印证资料；项目绩效自评报告；立项、执行、政策调整过程、管理组织实施等基础资料。并做好有关部门的沟通协调，确保资料收集工作顺利进行。

(3) 确定绩效评价方法。绩效评价组根据专项资金项目实施情况，结合评价对象属性和特点，确定绩效评价方法、评价指标体系和评价标准等内容，形成评价工作计划。有明确服务对象的项目，要研究制定项目满意度调查问卷，做好评价准备工作。

2. 组织实施阶段

(1) 掌握项目实施基本情况。评价小组深入被评价单位，听取项目单位关于专项资金管理使用、项目实施效果等情况汇报，实际核查项目立项、实施、竣工验收、财务决算、工程结算审核报告等资料，整理数据文本形成评价工作底稿。

(2) 核实绩效目标完成情况。评价小组对项目单位提交的资料进行审核，并对收集的资料进行核实分析，要求被评价单位及时补充缺失的资料，核实查证全部资料后，开展现场勘查，座谈询问、发放调查问卷，查阅账本、凭证按程序进行项目重点评价。

3. 分析评价阶段

对收集的数据和资料进行汇总分析，依据项目支出绩效评价指标进行评分。绩效评价依照法律法规、国家有关政策以及绩效评价指标体系评分标准，结合被评价单位的实际情况，根据绩效评价查证或者认定的事实，客观公正、实事求是地对绩效情况进行写实性描述。对项目实施过程中比较突出的、创新性、建设性的做法进行总结，对项目存在的问题原因进行分析，提出针对性的建议。

4. 撰写报告阶段

(1) 整理复核资料。根据资料的审核情况，结合现场勘查，评价小组按工作分工，整理评价所需的基本资料和数据。

(2) 形成初步结论。按照专项资金的评价方法、评价标准、评价指标，评价组对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价量化打分，对本组评价结果进行汇总，形成初步结论。

(3) 反馈征求意见。评价小组将评价的初步结论，统一汇总，并由其负责反馈到资金主管部门，征求对被评价单位意见。

(4) 完成正式报告。结合被评价单位的反馈意见，评价组撰写形成正式报告。

5. 评价结果反馈阶段

绩效评价结束后，由评价小组提出整改建议，业务股室审定后，将评价报告反馈给资金使用部门。绩效评价结果在一定范围内公开，并作为安排下一年度预算安排的依据。

三、综合评价情况及评价结论

按照确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价打分，凤县生态环境保护范围内秦岭建筑物构筑物排查项目绩效评价得分为 92.5 分，评价结果等级为“优”，评分情况详见下表。

绩效指标评分表

报告绩效指标评分表			
一级指标	分值	得分	得分率
决策指标	18	17	94.4%
过程指标	22	19.5	88.63%
产出指标	36	32	88.8%
效益指标	24	24	100%

四、绩效评价指标分析

(一) 决策指标（满分 18 分，实得 17 分）

1、项目立项（满分 6 分，实得 6 分）

(1) 立项依据充分性（满分 3 分，实得 3 分）

为深入贯彻习近平生态文明思想，认真贯彻落实习近平总书记关于秦岭生态环境保护的重要指示和来陕考察系列讲话精神，按照宝鸡市秦岭生态环境保护委员会印发的《宝鸡市秦岭生态环境保护 2021 年工作要点》（宝秦岭委（2021）1 号）要求，切实做好秦岭生态环境保护范围

内建筑物（构筑物）全面排查。项目主管和实施单位为凤县自然资源局。经分析，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，与部门职责范围相符，项目立项符合发展规划和政策要求，属于公共财政支持范围，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

根据评分标准，本指标满分 3 分，扣 0 分，评价得 3 分。

（2）立项程序规范性（满分 3 分，实得 3 分）

凤县自然资源局进行内部集体决策，报经凤县人民政府常务会议通过。经分析，项目已经按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前经过必要的专家论证、集体决策。

根据评分标准，本指标满分 3 分，扣 0 分，评价得 3 分。

2、绩效目标（满分 7 分，实得 7 分）

（1）绩效目标合理性（满分 4 分，实得 4 分）

项目通过建立秦岭生态环境保护区内建筑物（构筑物）数据库以及综合信息管理系统，实现各类建筑物（构筑物）信息的规范化、一体化管理为绩效目标。

经分析，项目设置了绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容相关；预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

根据评分标准，本指标满分 4 分，扣 0 分，评价得 4 分。

（2）绩效指标明确性（满分 3 分，实得 2 分）

项目设置数量指标，排查数据成果、文字类成果 2 套；质量指标为发放率 100%；时效指标为项目按期完成 100%；成本指标预算控制在 153.8 万元范围内采购；经济效益指标，持续巩固“五乱”整治成效有效提高；社会效益指标，人居环境得到有效提高；生态效益指标，秦岭生态环境

保护水平有效提高；可持续影响指标，促进秦岭生态可持续发展；服务对象满意度指标，提高群众幸福感、获得感、安全感。

根据评分标准，本指标满分 3 分，扣 1 分，评价得 2 分。

3、资金投入（满分 5 分，实得 5 分）

（1）预算编制科学性（满分 2 分，实得 2 分）

项目预算列入 2023 年县级财政衔接补助资金。经分析，预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容相匹配；预算额度测算依据充分、按照标准编制；预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。

根据评分标准，本指标满分 2 分，扣 0 分，评价得 2 分。

（2）资金分配合理性（满分 3 分，实得 3 分）

凤县自然资源局于 2022 年 3 月 24 日向凤县人民政府申请凤县生态环境保护范围内建筑物（构筑物）排查工作费用请示（凤自然资字（2022）60 号文件）拨付该项工作费用，经县政府领导签字审示予以下达资金。经分析，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理、与项目实际相适应。

根据评分标准，本指标满分 3 分，扣 0 分，评价得 3 分。

（二）过程指标（满分 22 分，实得 19.5 分）

1、资金管理（满分 13 分，实得 11.5 分）

（1）资金到位率（满分 4 分，实得 4 分）

评价小组通过查阅项目有关资料文件了解到，凤县自然资源局 2022 年 3 月 24 日通过（凤自然资字（2022）60 号文件）向凤县人民政府申请凤县生态环境保护范围内建筑物（构筑物）排查工作费用，费用合同总价款 153.8 万元，分四个阶段完成付款任务：第一阶段，外业调查完后向作业单位支付合同总额 30%，即 46.14 万元；第二阶段，内业数据

库建设完成后向乙方支付合同总额 35%，即 53.83 万元；第三阶段，全部成果提交 15 日内并上报省厅通过以后支付合同总额 30%，即 46.14 万元；第四阶段，成果提交一年内未出现调查隐患（调查内容出现问题比例超 10%）后，付清尾款合同总额 5%，即 7.69 万元。其中：第一阶段的 46.14 万元 2021 年下拨，剩余第二阶段 53.83 万元，第三阶段 46.14 万元，第四阶段 7.69 万元，合计 107.66 万元在 2023 年下达。经计算，下达预算资金 107.66 万元，实际到位资金 107.66 万元，资金到位率 100.00%。

根据评分标准，本指标满分 4 分，扣 0 分，评价得 4 分。

（2）预算执行率（满分 5 分，实得 5 分）

项目 2023 年实际到位资金为 107.66 万元，实际支出资金为 107.66 万元，总预算执行率为 100%。

根据评分标准，本指标满分 5 分，扣 0 分，评价得 5 分。

（3）资金使用合规性（满分 4 分，实得 2.5 分）

项目资金支付时应由西安坐标原点地理空间研究院有限公司提出申请，经凤县自然资源局审核及批准。项目达到合同规定的付款条件，凭合同、发票、验收资料等，按照审批流程批准后，资金直接支付给施工单位；经分析，项目资金的支出符合国家财经法规和《财务管理制度》的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

根据评分标准，本指标满分 4 分，扣 1.5 分，评价得 2.5 分。

2、组织实施（满分 9 分，实得 9 分）

（1）项目采购规范性（满分 3 分，实得 3 分）

2021 年 10 月凤县自然资源局向凤县财政局进行采购备案，按照公

开招标方式于 2021 年 11 月 5 日确定西安坐标原点地理空间研究院有限公司为项目供应商。经分析，项目采购执行了内部决策程序项目按照相关政策执行政府采购程序，项目采购方式符合规定。

根据评分标准，本指标满分 3 分，扣 0 分，评价得 3 分。

(2) 管理制度健全性（满分 2 分，实得 1 分）

凤县自然资源局制定了《财务管理制度》、《政府采购业务管理制度》

根据评分标准，本指标满分 2 分，扣 1 分，评价得 1 分。

(3) 绩效自评规范性（满分 4 分，实得 4 分）

项目单位编制了《2023 年度项目支出绩效自评表》。经分析，项目实施单位进行了绩效自评，报告及打分表内容完整，自评报告数据准确，内容翔实。根据评分标准，本指标满分 4 分，扣 0 分，评价得 4 分。

(三) 产出指标（满分 36 分，实得 32 分）

1、数量指标（满分 9 分，实得 9 分）

(1) 项目实际完成率（满分 9 分，实得 9 分）

项目排查 2 套数据成果、文字类成果已全部实施。

根据评分标准，本指标满分 9 分，扣 0 分，评价得 9 分。

2、质量指标（满分 9 分，实得 4 分）

(1) 项目质量合格率（满分 9 分，实得 4 分）

项目产出质量指标满足技术要求，未具体写明建立的数据库和综合信息管理系统

根据评分标准，本指标满分 9 分，扣 4 分，评价得 5 分。

3、时效指标（满分 9 分，实得 9 分）

项目已在约定时间内完成，及时率 100%。

根据评分标准，本指标满分 9 分，扣 0 分，评价得 9 分。

4、成本指标（满分 9 分，实得 9 分）

项目实际到位资金为 107.66 万元，实际支出资金为 107.66 万元，在预算控制范围内，成本节约率为 100%。

根据评分标准，本指标满分 9 分，扣 0 分，评价得 9 分。

（四）效益指标（满分 24 分，实得 24 分）

1、经济效益（满分 4 分，实得 4 分）

持续巩固“五乱”整治成效有效提高，提升土地价值、促进产业发展、增加消费潜力、降低治理成本。

根据评分标准，本指标满分 4 分，扣 0 分，评价得 4 分。

2、社会效益（满分 4 分，实得 4 分）

人居环境有效提高，居民的生活质量有效提升，促进了社区凝聚力和经济发展，传承文化、保护生态环境并促进农村旅游业的发展。

根据评分标准，本指标满分 4 分，扣 0 分，评价得 4 分。

3、生态效益（满分 4 分，实得 4 分）

秦岭生态环境保护水平提高保护生物多样性、土壤保育、水源涵养、环境净化和蓄水为周边地区乃至全国范围内的生态安全提供了重要保障。

根据评分标准，本指标满分 4 分，扣 0 分，评价得 4 分。

4、可持续发展效益（满分 4 分，实得 4 分）

提升植被覆盖率和固碳能力、改善空气质量和水源涵养、增加森林覆盖率、保护生物多样性、推进污染防治和生态修复，使秦岭生态环境得到有效提高。

根据评分标准，本指标满分 4 分，扣 0 分，评价得 4 分。

5、满意度（满分 4 分，实得 4 分）

服务对象满意度指标目标为受益群众的满意度。

根据评分标准，本指标满分 4 分，扣 0 分，评价得 4 分。

五、存在的问题

（一）质量指标不明确

质量指标从 2023 年度项目支出绩效自评表中看出年度指标值只是满足技术要求，未提供建立的数据库和综合信息管理系统具体是否合格。

（二）未发现预算管理制度

凤县自然资源局制定了《财务管理制度》、《政府采购业务管理制度》，未发现预算管理制度

（三）项目完工未提供验收报告

项目资金支付时应由西安坐标原点地理空间研究院有限公司提出申请，经凤县自然资源局审核及批准。项目达到合同规定的付款条件，凭合同、发票资料等，按照审批流程批准后，资金直接支付给施工单位；经分析，项目资金的支出符合国家财经法规和《财务管理制度》的规定，但未发现项目完工验收报告。

六、建议

（一）明确质量指标的具体年度指标值

（二）根据部门管理制定相应的预算管理制度

预算管理制度是国家或企业在组织预算收入和支出活动中，划分相关主体在预算管理方面的职责、权限、预算收支范围以及组织原则、管理方式和机构设置的制度。其目的是通过预测和指导企业财务状况，进而实现企业整体管理的目标，包括制定计划、促进合作与交流、对业绩评价有直接帮助以及激励员工等。

（三）根据项目的完成情况提供验收报告

工程建设项目完成后，由业主或监理等负责方对工程质量、技术标

准、安全环保等方面进行检查，然后形成的一份报告。若工程未完工及时写明工程完成进度。

附件：项目绩效评价指标体系打分表



附件：项目绩效评价指标体系打分表

凤县生态环境保护范围内秦岭建筑物构筑物排查项目经费绩效评价指标体系打分表

一级指标		二级指标		三级指标		赋分值	评分标准	完成情况	得分	一级指标得分
指标	分值	指标	分值	指标	分值					
决策指标	18	项目立项	6	立项依据充分性	3	0.6	项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；每发现一项不完备的，扣 25% 分值，扣完为止。	是	0.6	17
						0.6	项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；每发现一项不完备的，扣 25% 分值，扣完为止。	是	0.6	
						0.6	项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；每发现一项不完备的，扣 25% 分值，扣完为止。	是	0.6	
						0.6	项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；每发现一项不完备的，扣 25% 分值，扣完为止。	是	0.6	
						0.6	项目是否未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。每发现一项不完备的，扣 25% 分值，扣完为止。	是	0.6	
				立项程序规范性	3	1	项目是否按照规定的程序申请设立；每发现一项不完备的，扣 25% 分值，扣完为止。	是	1	

一级指标		二级指标		三级指标		赋分值	评分标准	完成情况	得分	一级指标得分
指标	分值	指标	分值	指标	分值					
		绩效目标	7			1	审批文件、材料是否符合相关要求；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	1	
						1	事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	1	
				绩效目标合理性	4	1	项目是否有绩效目标；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	1	
						1	项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	1	
						1	项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	1	
						1	是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	1	
				绩效指标明确性	3	1	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	1	
						1	是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	否	0	
						1	是否与项目目标任务数或计划数相对应。每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	1	

一级指标		二级指标		三级指标		赋分值	评分标准	完成情况	得分	一级指标得分
指标	分值	指标	分值	指标	分值					
		资金投入	5	预算编制科学性	2	0.5	预算编制是否经过科学论证;每发现一项不完备的,扣25%分值,扣完为止。	是	0.5	
						0.5	预算内容与项目内容是否匹配;每发现一项不完备的,扣25%分值,扣完为止。	是	0.5	
						0.5	预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;每发现一项不完备的,扣25%分值,扣完为止。	是	0.5	
						0.5	预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。每发现一项不完备的,扣25%分值,扣完为止。	是	0.5	
				资金分配合理性	3	1.5	预算资金分配依据是否充分;每发现一项不完备的,扣25%分值,扣完为止。	是	1.5	
						1.5	资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。每发现一项不完备的,扣25%分值,扣完为止。	是	1.5	
过程指标	22	资金管理	13	资金到位率	4	4	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100% (指标值-(60%))/((100%)-(60%))×赋分值。	100%	4	19.5
				预算执行率	5	5	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。100%得100%分,大于等于90%且小于100%的得80%分,大于等于80%且小于90%的得60%分,大于等于70%且小于80%的得40%分,大于等于	100%	5	

一级指标		二级指标		三级指标		赋分值	评分标准	完成情况	得分	一级指标得分
指标	分值	指标	分值	指标	分值					
							60%且小于 70%的得 20%分, 大于等于 0%且小于 60%的得 0%分。			
				资金使用 合规性	4	1	是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 每发现一项不完备的, 扣 25%分值, 扣完为止。	是	1	
						1	资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。每发现一项不完备的, 扣 25%分值, 扣完为止。	是	1	
						1	是否符合项目预算批复或合同规定的用途; 每发现一项不完备的, 扣 25%分值, 扣完为止。	是	1	
						1	是否未存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。每发现一项不完备的, 扣 25%分值, 扣完为止。	是	1	
		组织 实施	9	项目采购 规范性	3	0.6	项目采购是否执行了内部决策程序; 每发现一项不完备的, 扣 25%分值, 扣完为止。	是	0.6	
						0.6	项目是否按照相关政策执行政府采购程序或通过“绿色通道”采购, 项目采购方式是否符合规定; 每发现一项不完备的, 扣 25%分值, 扣完为止。	是	0.6	
						0.6	项目采购是否履行了必要的验收; 每发现一项不完备的, 扣 25%分值, 扣完为止。	是	0.6	

一级指标		二级指标		三级指标		赋分值	评分标准	完成情况	得分	一级指标得分
指标	分值	指标	分值	指标	分值					
						0.6	项目采购结算是否准确、合理；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	0.6	
						0.6	采购货物入库、领用登记是否及时、准确。每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	0.6	
				管理制度健全性	2	1	是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	否	0	
						1	财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	1	
				绩效自评规范性	4	2	项目实施单位是否进行绩效自评，报告及打分表是否完整。每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	2	
						2	自评报告数据是否准确，内容是否翔实。每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	2	
产出指标	36	数量指标	9	排查数据成果、文字类成果	9	9	对凤县生态环境保护范围内秦岭建筑物构筑物排查实际完成率：按照{已完成工作进度}/{计划工作进度}*100%得出指标值，按照（指标值-（60%））/（（100%）-（60%））× 赋分值得分。	100%	9	32
		质量指标	9	满足技术要求	9	9	凤县生态环境保护范围内秦岭建筑物构筑物排查，质量达标率：按照{经费项目质量达标项目数}/1*100%得出指标值，按照（指标值-（60%））	75%	5	

一级指标		二级指标		三级指标		赋分值	评分标准	完成情况	得分	一级指标得分
指标	分值	指标	分值	指标	分值					
							/ ((100%) - (60%)) × 赋分值得分。			
		时效指标	9	生态环境保护范围内建筑物构筑物排查完成及时率	9	9	凤县生态环境保护范围内秦岭建筑物构筑物排查, 完成及时率: 按照 {已完成工作进度} / {计划工作进度} * 100% 得出指标值, 按照 (指标值 - (60%)) / ((100%) - (60%)) × 赋分值得分。	100%	9	
		成本指标	9	凤县生态环境保护范围内秦岭建筑物构筑物排查成本节约率	9	9	凤县生态环境保护范围内秦岭建筑物构筑物排查, 成本节约率: 按照 ({经费项目计划支出} - {经费项目预计支出}) / {经费项目计划支出} * 100% 得出指标值, 按照 (指标值 - (-10%)) / ((0%) - (-10%)) × 赋分值得分。	100%	5.08	
效益指标	24	经济效益指标	4	持续巩固“五乱”整治成效	4	4	提升土地价值、促进产业发展、增加消费潜力、降低治理成本: 按照 * < 计算公式 > * 得出指标值, 按照 * < 得分公式 > * 得分。达成目标得 100% 分, 基本达成目标得 75% 分, 部分实现目标得 50% 分, 实现程度较低得 25% 分, 实现程度低得 0% 分。	达成目标	4	24
		社会效益	4	提升人居环境	4	4	促进了社区凝聚力和经济发展, 传承文化、保护生态环境并促进农村旅游业的发展: 按照 * < 计算公式 > * 得出指标值, 按照 * < 得分公式 > * 得分。达	达成目标	4	

一级指标		二级指标		三级指标		赋分值	评分标准	完成情况	得分	一级指标得分
指标	分值	指标	分值	指标	分值					
							成目标得 100%分，基本达成目标得 75%分，部分实现目标得 50%分，实现程度较低得 25%分，实现程度低得 0%分。			
	100	生态效益指标	4	秦岭生态环境保护水平提高	4	4	秦岭生态环境保护水平提高保护生物多样性、土壤保育、水源涵养、环境净化和蓄水为周边地区乃至全国范围内的生态安全提供了重要保障：按照*＜计算公式＞*得出指标值，按照*＜得分公式＞*得分。达成目标得 100%分，基本达成目标得 75%分，部分实现目标得 50%分，实现程度较低得 25%分，实现程度低得 0%分。	达成目标	4	
		可持续影响指标	4	秦岭生态可持续发展有效提高	4	4	提升植被覆盖率和固碳能力、改善空气质量和水源涵养、增加森林覆盖率、保护生物多样性、推进污染防治和生态修复：按照*＜计算公式＞*得出指标值，按照*＜得分公式＞*得分。达成目标得 100%分，基本达成目标得 75%分，部分实现目标得 50%分，实现程度较低得 25%分，实现程度低得 0%分。	达成目标	4	
		满意度	4	社会公众满意度	4	4	社会公众满意度：按照*＜计算公式＞*得出指标值，按照*＜得分公式＞*得分。满意得 100%分，较满意得 80%分，基本满意得 60%分，较不满意得 30%分，不满意得 0%分。	满意	4	
合计	100		100		100	100			92.5	92.5

